

Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka, Dodatek č. 3

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 44/OU/40572/2017/75
název akce: Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka
uzavřené dne: 2. 1. 2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Milostav Hantych

IČO: 42481431

DIČ: CZ5802080724

Sídlo: Marvartice 221, 407 42 Markvartice

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

Č. telefonu: ██████████, email: ██████████

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací činí **1 289 127,59 Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem ke zpoždění prací na stavbě ze strany zhotovitele dochází k nezbytné změně finančního plánu na straně objednatele, což má za následek přesun části finančních prostředků do roku 2019 a současně tak i nezbytné prodloužení termínu pro provádění a předání díla.

Termín pro dokončení a předání díla se vzhledem k vydanému rozhodnutí Agenturou ochrany přírody a krajiny – Správou CHKO České středohoří, které zakazuje provádět veškeré práce v období 28.2. - 15.8. běžného roku, prodlužuje **nejpozději do 15. 9. 2019.**

III.

Objednatel upozorňuje na skutečnost, že si je zhotovitel povinen zajistit prodloužení platnosti rozhodnutí o dočasném vynětí lesních pozemků z PUPFL a zároveň prodloužení platnosti výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.

IV.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

VI.



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 20 -11- 2018



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p

V Markvarticích dne 19/11/2018


jednatel společnosti


Přílohy:

1. Finanční a časový harmonogram

Harmonogram prací: Březinský potok, ř. km 0,000-0,200 - přehrážka



objekt	ROK 2018			ROK 2019			ZÁH
	březen	září	říjen	listopad	prosincec	leden	
01 - Příprava území - kácení							
1 - Zemní práce							
3 - Svislá a kemplová koryta							
6 - Vprava povrchu, pažby a ohrázení vřpů							
9 - Opatření konstrukce a práce - bourání							
VČN							
Předání do užitného stavu							
Cena bez DPH [Kč]	1 289 327,88	148 508,96	16 025,00	67 000,00	0,00	2,00	0,00
							3 98 118,00
							887 879,01

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:
 Zahájení díla: březen 2018
 Dokončení díla: 15.9.2019