



TSKRP008SF00

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo na akci:
„č. 808 Dlabačov – Diskařská“, Praha 6 - PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/6

číslo smlouvy zhotovitele: 16004

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2023100003/6000

Zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach vedoucí oddělení 4230

Jakub Slánský – TDI

2. Zhotovitel: AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31, Libuš, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

46775

IČO: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-8215240227

zastoupená: Ing. Lenkou Černovskou, jednatelkou společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Černovská, jednatelka společnosti

- ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 18.2.2016 na akci „Dlabačov - Diskařská, Praha 6, č. akce 808 – PD a IČ“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla) z důvodu nezbytných dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které spočívají v:

a) rozdělení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení do jednotlivých etap, které budou zpracovány samostatně:

- I. etapa Dlabačov

Vozovka: počátek úpravy Myslbekova
Konec úpravy Pohořelec
Délka: 350 m, šířka 8,4 – 14,5 m, Plocha 3.190 m²
Chodník: počátek úpravy Myslbekova
Konec úpravy Pohořelec
Délka: 526 m, šířka 2,6 – 11,0 m, Plocha 2.393 m²

- II. etapa Diskařská

Diskařská v úseku Vaníčkova – Dlabačov

Důvodem pro rozdělení na jednotlivé etapy je rozporné vyjádření Hygienické stanice hl.m. Prahy (HS) a Odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy ve vztahu ke konstrukci vozovky pro I. etapu Dlabačov

b) navýšení ceny díla dle podrobné specifikace víceprací uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku

c) změna termínu provádění díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem, které spočívají v přepracování projektové dokumentace tak, aby respektovala schválenou koncepční studii ulice Bělohorská a dále nutné úpravy vyplývající z koordinace s akcí rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve správě Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (PVS)

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy, jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se pod řádek „Rozsah akce“ doplňuje o větu následujícího znění:

Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení bude zpracována samostatně pro jednotlivé etapy.

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. V čl. III. odst. 1 Smlouvy se cena za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 240 550,00 Kč
DPH 21 %:	260 515,50 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 501 065,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	223 370,00 Kč
DPH 21%:	46 907,70 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	270 277,70 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	182 880,00 Kč
DPH 21%:	38 404,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	221 284,80 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	1 646 800,00 Kč
DPH 21 %	345 828,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	1 992 628,00 Kč

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Čl. V. odst. 2 a 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním, vč. doplnění nového odstavce 4.:

2. Dokončení jednotlivých částí díla:

Geodetické zaměření a vyhotovení grafických podkladů

- do 30 dnů od podpisu smlouvy

I. etapa Dlabáčov

Koncept projektové dokumentace upravené dle připomínek KHS, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a odboru 2180 TSK k projednání na projektovém výboru do 15.11.2018

Dokumentace stavby k opakovanému rozeslání dotčeným orgánům a organizacím státní správy do 30.11.2018

Podání žádosti o stavební povolení do 5 dnů od doručení posledního vyjádření dotčeného orgánu státní správy

II. etapa Diskařská

Koncept projektové dokumentace upravené dle připomínek KHS, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a odboru 2180 TSK k projednání na projektovém výboru do 15.11.2018

Dokumentace stavby k opakovanému rozeslání dotčeným orgánům a organizacím státní správy do 30.11.2018

Podání žádosti o stavební povolení do 5 dnů od doručení posledního vyjádření dotčeného orgánu státní správy

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění - do 28.2.2019

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržím zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

VI.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11. následujícího znění:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Specifikace dodatečných prací a kalkulace ceny podle sazebníku UNIKA 2017 včetně poplatků u jednotlivých správců inženýrských sítí
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 16. 11. 2018

Za objednatele: [redacted]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne 26. 10. 2018

Za zhotovitele: [redacted]

AVS Projekt s.r.o.
Projektová
142 00 Praha
AVS Projekt, s.r.o.
Ing. Lenka Černovská
jednatel