

11. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

Příloha č.9, Trasa metra I.D, změny DSP pro úsek Pankrác - Nové Dvory

stupeň	část dokumentace	I.N. celkem (Kč)	Zatřídění dle UNIKA 2017	% dle UNIKA 2017, tab.3.3.2	cena projektu min.	využitelnost již zpracované PD	sleva	nabízená cena
DSP	SOD 15 Nádraží Krč (včetně případně nezbytné změny DUR)	957 000 000						
DSP	SOD 17 Nemocnice Krč (včetně případně nezbytné změny DUR)	1 800 000 000						
DSP	SOD 14 Olbrachtova - Nádraží Krč	832 800 000						
		I.N. změna						
DSP	SOD 16 Nádraží Krč - Nemocnice Krč	73 500 000						
DSP	SOD 18 Nemocnice Krč - Nové Dvory	220 500 000						
DSP	SOD 19 Nové Dvory	101 500 000						
		hodin						
DSP	Pankrác D - Olbrachtova (bez SOD 12)	2 000						
EIA	Aktualizace EIA pro úsek Pankrác D - Nové Dvory	720						
Celkem								32 728 500 Kč

Popis změn + Harmonogram

stupeň	stavba	zahájení	k připomínkám	čistopis
DSP	SOD 15 Nádraží Krč, změna dle studie s developerem Reflecta	10/2018	02/2019	05/2019
DSP	SOD 17 Nemocnice Krč, změna dle studie s developerem Reflecta	10/2018	02/2019	05/2019
DSP	SOD 14 Olbrachtova - Nádraží Krč, změna ražeb z TBM na NRTM vyvolaná fázováním výstavby	01/2019	03/2019	05/2019
DSP	SOD 16 Nádraží Krč - Nemocnice Krč, změna způsobu ražeb TBM vyvolaná fázováním výstavby, doplnění demontážní a startovací komory pro tunelovací stroj	01/2019	03/2019	05/2019
DSP	SOD 18 Nemocnice Krč - Nové Dvory, změna způsobu ražeb TBM vyvolaná fázováním výstavby, doplnění demontážní a startovací komory pro tunelovací stroj	01/2019	03/2019	05/2019
DSP	SOD 19 Nové Dvory - demontážní komora, změna ZOV dle fázování	01/2019	03/2019	05/2019
DSP	SOD 11 st. Pankrác D a SOD 13 st. Olbrachtova, aktualizace dle PDPS	01/2019		05/2019
EIA	Aktualizace EIA pro úsek Pankrác D - Nové Dvory			4 měs.od pokynu