

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo č. OSKOL/SOD/001171/2016/PAL**  
na provedení díla  
„ZŠ Komenium 8. května - restaurování sálu Komenia I. Etapa“

Číslo dodatku zhotovitele:

Číslo dodatku objednatele:

1 k SOD č. OSKOL/SOD/001171/2016/PAL

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

**PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora**  
tel.: 585 513 410, email: pavel.urbasek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

**PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství MMOI**  
tel.: 588 488 570, email: hana.fantova@olomouc.eu

**Jaroslav Kučera - technický dozor objednatele (TDO):**  
stavební technik, odbor školství MMOI  
tel.: 588 488 585, email: jaroslav.kucera@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel: Společná nabídka restaurátorů – pěti dodavatelů**

**Dodavatel č. 1**

**Mgr. Radomír Surma, akad. malíř a restaurátor**  
IČ: - DIČ: CZ6801120315

Sídlo: Žerotínovo n.13, Olomouc

Doručovací adresa: Lípy 105, 783 42 Slatinice

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických a fakturačních: Radomír Surma

Č. licence MK ČR: 7.690/95

Bankovní spojení: Česká spořitelna  
č. účtu: [redacted]

**Dodavatel č. 2**

**Romana Balcarová, akad. malířka**  
IČ: 47996633 DIČ: CZ 5961281095

Sídlo: Na Březince 15, 150 00 Praha 5

/ Englišova 72, 746 01 Opava

Č. licence MK ČR: 12369/90

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
č. účtu: [redacted]

**Dodavatel č. 3**

**Markéta Pavlíková, akad. malířka Ph.D.**  
IČ: 69029580 DIČ:

Sídlo: U laboratoře 4/565, Praha 6, 162 00

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

**Č. licence MK ČR: 9216/92**

Bankovní spojení:

č. účtu:

**Dodavatel č. 4**

**Peter Stirber, akad. malíř**

IČ: 66441277

DIČ:

Sídlo: Spojovací 137/3, 250 64 Měšice

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

**Č. licence MK ČR: 6263/91**

Bankovní spojení:

č. účtu:

**Dodavatel č. 5**

**Petra Navrátilová, MgA.**

IČ: 72563613

DIČ:

Sídlo: Cítov 125, 751 03 Brodek u Přerova

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

**Č. licence MK ČR: 15505/2012**

Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OSKOL/SOD/001171/2016/PAL ze dne 29. 3. 2016 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prací z objektivních důvodů na straně objednatele, které nebyly před zahájením předmětu plnění známy.
2. V průběhu procesu restaurování byl zjištěn havarijný stav mezistropní konstrukce nad slavnostním sálem ZŠ Komeňákova způsobený požárem (v cca 70. letech 20. století), který narušil dřevěné konstrukce nosných trámů, podbití a římsy fabionu a také prověšení konstrukce stropu s palachovými omítkami a malbou, kdy uvedené muselo být řešeno s Národním památkovým ústavem a stavebním úřadem a musel být stanoven další postup prací.

## III. Znění dodatku

### Část A – změna termínu plnění

1. Čl. IV. Termín plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text: Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- provedení díla: do 6 měsíců od uzavření této smlouvy

se mění takto:

-provedení díla: do 8 měsíců od uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem pro provedení díla z důvodu zjištění nečekaných skutečností a dodatečného stanovení dalšího postupu na jejich odstranění.

### Část B – Méněpráce a vícepráce

1. Příloha č. 1 Položkový rozpočet smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních nahrazuje Položkovým rozpočtem doplněným o vícepráce a méněpráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Změnou a doplněním Položkového rozpočtu nedochází ke změně ceny díla bez DPH dle čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a po 1 vyhotovení obdrží každý ze zhotovitelů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

7. 4. 2016

V Olomouci, dne:

7. 4. 2016

Objednatel	Zhotovitel
PhDr. Pavel Urbášek náměstek primátora statutární město Olomouc	Romana Balcarová, akad. mal.
	Markéta Pavlíková, akad. mal. Ph.D.
	Peter Stirber, akad. mal.
	Petra Navrátilová, MgA.

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: ZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenia I. Etapa

Objekt: Restaurování slavnostního sálu - strop a fabionové zaklenutí po římsu

Objednatel: Statutární město Olomouc

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství v m2 dle Dodatku č.1	Vícepráce/méně-práce dle Dodatku č.1 bez DPH	Cena bez DPH včetně Dodatku č.1
------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------------------------	--	---------------------------------

## Úpravy povrchů

1	Povrchové očištění povrchu maleb od volných prachových depozitů	m2	295,000	1 000,00	295 000,00			295 000,00
2	Sejmutí ztmavých sekundárních barevných domaleb a tmelů	m2	295,000	300,00	88 500,00			88 500,00
3	Lokální upevnění uvolněné malby od vápenných podkladů	m2	295,000	500,00	147 500,00			147 500,00
4	Mechanické kotvení omítky s malbami na dřevěných konstrukcích	m2	295,000	400,00	118 000,00			118 000,00
5	Lepení, injektáže a výplně rozestoupých prasklin a dutin	m2	295,000	1 000,00	295 000,00			295 000,00
6	Fixace povrchu očištěných maleb v optimální koncentraci (klucel)	m2	295,000	250,00	73 750,00			73 750,00
7	Vylmelení defektů chybějící omítky vápenným tmelem bez přesahů	m2	295,000	150,00	44 250,00	6,500	-975,00	43 275,00
8	Retuš vylmelených defektů, vrypů a škrábanců nápodobivou retuší	m2	295,000	600,00	177 000,00	6,500	-3 900,00	173 100,00
9	Závěrečná fixace maleb proti prachu paraloidem	m2	295,000	100,00	29 500,00	6,500	-650,00	28 850,00

celkem bez DPH 1 262 975,00

celkem vč.15% DPH 1 452 421,25

10	Závěrečná zpráva restaurátora včetně fotodokumentace				5 000,00			5 000,00
----	--	--	--	--	----------	--	--	----------

celkem bez DPH 5 000,00

celkem vč.21% DPH 6 050,00

11	Stavba, pronájem a demontáž lešení		1,000	152 750,00	152 750,00	demontáž	-26 500,00	126 250,00
----	------------------------------------	--	-------	------------	------------	----------	------------	------------

celkem bez DPH 126 250,00

celkem vč.21% DPH 152 762,50

12	Ochranné přelepy a odstranění sádrových plomb			2 190,00		2,500	5 475,00	5 475,00
----	---	--	--	----------	--	-------	----------	----------

13	Injektáže nízkoexpandními polyuretanovými pěny			90,00		295,000	26 550,00	26 550,00
----	--	--	--	-------	--	---------	-----------	-----------

celkem bez DPH 32 025,00

celkem vč.15% DPH 36 828,75

celkem cena díla bez DPH 1 426 250,00

celkem cena díla vč. DPH 1 648 062,50