

## Dodatek č. 2

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

### 1. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, starostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 309

e-mail: pavel.volf@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

#### H&B delta, s.r.o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO : 25835661

DIČ: CZ25835661

Zastoupené [redacted] jednatelem

ve věcech smluvních: [redacted], jednatelem

ve věcech technických: [redacted] obchodním manažerem a [redacted]

[redacted] stavbyvedoucím

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2018/0024/RUI ze dne 15.01.2018 na realizaci zakázky s názvem:

### „Radnice Šumperk – střecha, fasáda“

(dále jen: „dodatek smlouvy č. 2“)

### 2. Předmět dodatku

Tento dodatek smlouvy č. 2 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Radnice Šumperk – střecha, fasáda“ ze dne 15. 1. 2018 (dále: „smlouva“) z těchto důvodů:

Na staveništi byla po vybourání stávajících dešťových vpustí v atriu radnice zjištěna skutečná trasa dešťových svodů kolem výtahu, které byly vedeny pod omítkou výtahové šachty a jejich polohu nebylo možné zjistit před započítáním prací. Pro napojení odpadního potrubí do stávajících dešťových svodů bylo nutné vybourat přístupové otvory do meziprostoru nad schodišťovou

klenbou. Z tohoto prostoru bylo možné vybourat zazděné stávající svodové potrubí a provést napojení dešťových vpustí. Vybourané otvory nelze zapravit z meziprostoru klenby.

Z tohoto důvodu bude zapotřebí ve výtahové šachtě postavit vnitřní trubkové prostorové lešení, které bude muset být založeno na roznášením roštu z dřevěných hranolů. Ten byl navržen podle statického výpočtu projektantem.

Dalším důvodem pro montáž lešení kolem výtahu jsou poruchy omítek v nejvyšším patře výtahové šachty. Omítky vykazují značné množství statických trhlin, které bude nutno opravit. V nejvyšším patře výtahové šachty budou provedeny zednické vysprávky omítek, bude provedeno sjednocení povrchu omítek výstužnou tkaninou vloženou do tmele a finální štukovou omítkou. Celý prostor výtahové šachty bude nově vymalován.

Na základě shora uvedených skutečností byly zhotovitelem vyčísleny vícepráce 646.410,- Kč bez DPH. Dále byly zhotovitelem vyčísleny méněpráce 300.546,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na navýšení smluvního rozpočtu o rozdíl více a méně prací, tj. 345.864,- Kč bez DPH tak, že čl. 4. odst. 2) smlouvy nově zní:

#### 4. Cena díla

2. Cena díla je nově oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH(21%)</b>	<b>cena s DPH</b>
Cena sjednaná v SOD	35 262 793,00 Kč	7 405 186,53 Kč	42 667 979,53 Kč
Neprováděné méněpráce	300 546,00 Kč	63 114,66 Kč	363 660,66 Kč
Vícepráce nad rámec SOD	646 410,00 Kč	135 746,10 Kč	782 156,10 Kč
<b>Navýšení ceny po započtení více a méněprací</b>	<b>345 864,00 Kč</b>	<b>72 631,44 Kč</b>	<b>418 495,44 Kč</b>
<b>Nově sjednaná celková cena díla (dodatekč.2)</b>	<b>35 608 657,00 Kč</b>	<b>7 477 817,97 Kč</b>	<b>43 086 474,97 Kč</b>

(slovy:čtyřicetřímilionůosmdesátšesttisícčtyřístasedmdesátčtyři korun českých a devadesátšedm haléřů).

Změna ceny je doložena výkazem výměr v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 2.

Dále se smluvní strany dohodly na posunutí celkového termínu dokončení prací z „30.11.2018“ na nový termín „31.1.2019“ tak, že čl. 6 písm. d) smlouvy má toto nové znění:

#### 6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

d) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 31.1. 2019

#### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 1. 2018 dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
6. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. usnesení 5094/18 ze dne 31.10.2018.

Příloha: výkaz výměr

V Šumperku dne: **15. 11. 2018**




starosta

Ve Vsetíně dne: **08. 11. 2018**



H&B delta, s.r.o.

jednatel společnosti



**VÍCEPRÁCE Radnice Šumperk**  
CENA DÍLA DLE SOD

35 262 793,00

č.p.	Popis prací	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Kč
1	Vnitřní omítky do perlinky	135 575,88	28 470,93	164 046,81	Kč
2	Ímlení oken PU tmelem	69 302,95	14 553,62	83 856,57	Kč
3	Rozvaděč ve věži navíc	32 359,00	6 795,39	39 154,39	Kč
4	Přívod a rozvody elektro - věž	75 425,00	15 839,25	91 264,25	Kč
5	Topení	38 500,82	8 085,17	46 585,99	Kč
6	Lešení ve výtahové šachtě vč.omítek	295 246,35	62 001,73	357 248,08	Kč
<b>CELKEM REKAPITULACE VCP</b>		<b>646 410,00</b>	<b>135 746,10</b>	<b>782 156,10</b>	<b>Kč</b>

**MĚNĚPRÁCE Radnice Šumperk**

č.p	Popis prací	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Kč
1	Mříže	53 752,00	11 287,92	65 039,92	Kč
2	Truhlíky kovové	15 165,00	3 184,65	18 349,65	Kč
3	Renovace truhlíky 6ks	30 000,00	6 300,00	36 300,00	Kč
4	Apulišty + začíšťvací lišty	97 380,00	20 449,80	117 829,80	Kč
5	7x nášlapy ke komínové lávce	47 902,00	10 059,42	57 961,42	Kč
6	očištění a nátěr stávající kom. lávky	10 181,00	2 138,01	12 319,01	Kč
7	Dlažba na balkóně	35 424,00	7 439,04	42 863,04	Kč
8	Komíny	10 742,00	2 255,82	12 997,82	Kč
<b>CELKEM REKAPITULACE VCP</b>		<b>300 546,00</b>	<b>53 114,66</b>	<b>363 660,66</b>	<b>Kč</b>

Sumář celkem (celkové navýšení ceny a SOD)

345 864,00 72 631,44 418 495,44 Kč