

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29. června 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,  
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění,  
a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 009 / 2018 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **122/18 029/210**

## „Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Slaný – Zlonice (včetně)“

mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této

smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **EDIKT a.s.**

se sídlem České Budějovice, České Budějovice 4, Rudolfovska tř. 461/95,

PSČ 370 01

IČ: 251 72 328 DIČ: CZ25172328, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Budějovicích, oddíl B, vložka 904

zastoupený Pavel Dolanský, předseda představenstva

Radim Bláha, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Štindl, člen představenstva

Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

(jednají samostatně)

(dále jen „zhotovitel“)

### **I.**

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11. 1 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

### **II.**

**Čl. 5 – Cena díla** – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	<b>32 749 970,00 Kč</b>
Cena dodatku č. 2 (méně práce).....	<b>- 2 337 698,73 Kč</b>
Cena dodatku č. 2 (více práce).....	<b>5 721 947,64 Kč</b>
Nová cena (základní + Dodatek č. 2).....	<b>36 134 218,91 Kč</b>

### **Zdůvodnění méně a více prací:**

#### **SO 01 – Oprava žel. svršku**

- 1) Položky č. 1, 12, 27 – V průběhu provádění čištění šterkového lože a následné opravy GPK a APK byly zjištěny závady většího rozsahu, než bylo předpokládáno z dostupných podkladů při

tvorbě zadání. Aby bylo možné svařit kolej do bezстыkové koleje v souladu s interními předpisy, bylo nutné provedení větších úprav APK (zvednutí a posuny koleje). Bylo domluveno navýšení zhotovitelem dodávaného kameniva frakce 31,5/63 včetně dopravy a doplnění, aby bylo možné výše uvedené provést.

- 2) Položky č. 6, 7, 13 – Při zrychlené přípravě zadání došlo k chybě ve výkazu výměr, čímž byl chybně navýšen počet pražců k výměně. Chyba byla přenesena následně do návazných položek. Na základě této skutečnosti bylo se zhotovitelem domluveno snížení počtu pražců k výměně včetně příplatku k výměně a dopravy vyzískaných pražců.
- 3) Položky č. 12, 28, 29 – Při opravě BK a GPK byla zjištěna nedostatečná držečnost stávajících upevňovadel. Z důvodu stáří a opotřebení upevňovadel a pryžových podložek pod patou kolejnic již nebylo možné provést uvedení do normového stavu. Tato skutečnost při tvorbě zadání z dostupných podkladů nebyla patrná. Bylo domluveno k zajištění bezpečnosti železniční dopravy navýšení zhotovitelem dodávaných kompletů ŽS4 a pryžových podložek potřebných.
- 4) Položky č. 9, 10 – Na základě zvýšení počtu defektoskopických vad v opravovaném úseku po vypracování zadávací dokumentace byl navýšen potřebný počet svarů a posunů kolejnic potřebných k opravě BK. Na základě této skutečnosti bylo se zhotovitelem domluveno k zajištění bezpečnosti železniční dopravy po ukončení výlukových prací navýšení uvedených položek.
- 5) Položka č. 34 – V průběhu čištění šterkového lože bylo zjištěno jeho větší znečištění, než bylo předpokládáno. Zadávací dokumentací bylo určeno, že výzisk ze SČ bude využit v místě stavby k rozšíření žel. spodku prostým rozproštěním. Jelikož vyzískaného materiálu byl větší rozsah, bylo nutné provedení svahování výzisku (zemního tělesa), aby nedocházelo k jeho následným erozím.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

### III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

### IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá

smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení více, méně prací

V Praze dne 26. 11. 2018

V Českých Budějovicích dne 19. 11. 2018

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....

**Ing. Vladimír Filip**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha  
na základě pověření

.....

**Ing. Jan Velikovský**  
člen představenstva  
EDIKT a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne .....