

Dodatek č. 1

k CES 698/18 Smlouvě ze dne 27.3.2018
číslo zhotovitele 1ZHS180016

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. Petr Hajdina, p. Vladimír Chlivényi, Tomáš Bubeník. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ing. Milan Pavlič.

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 698/18 ze dne 27.3.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. Předmět plnění, III. Čas plnění a IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Otvory DN 800 budou provedeny z důvodu potřeby vyčištění obou nádrží od kalu usazeného na dně a bránícímu dokončení jejich rekonstrukce. Po skončení prací budou tyto otvory sloužit jako revizní. Dodatečné vyztužení otvorů je nezbytná součást provedených prací na obou prostupech DN800.
Podrobnou kontrolní prohlídkou betonových konstrukcí byl zjištěn havarijní stav římsy na vyhnívacích nádržích, který bude řešen nabetonováním betonové římsy na stávající konstrukci a přikotvením stávající římsy. Na základě požadavku objednatele bude provedeno dodatečné kotvení obvodového pláště VN z trapézového plechu (Al) a nerez šroubů kotvených do dřevěného roštu. Z důvodu mrazové degradace bude vybourán stávající okapový chodník okolo VN a proveden nový.
Dle zjištěného skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího potrubí a následně o změně trasy potrubí, stávající potrubí bude vyměněno. Úprava trasy bude provedena dle změny PD. Práce na vývrtech DN 200 souvisí s realizací změny trasy. Všechny výše uvedené práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. Odst. 3.2. Termín dokončení stavby se prodlužuje do **30.4.2019**
4. Odůvodnění prodloužení termínu dokončení stavby: Termín se prodlužuje z důvodu prodlení provozovatele s připraveností pro zajištění přístupu do VN1. V důsledku tohoto prodlení nebylo možno realizovat stavební práce závislé na klimatických podmínkách, tj. v zimním období.
5.

Cena díla dle SOD bez DPH	5 794 353,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - změnový list č. 1	62 486,41 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1 - změnový list č. 2</u>	<u>1 556 987,45 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem bez DPH	7 413 827,64 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 970 731,44 Kč
6. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou

smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 3 - Změnový list č. 1

Příloha č. 4 - Změnový list č. 2

V Praze dne: 13 -11- 2018

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Martin Dokšanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Za Objednatele:

21 -11- 2018
.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

.....
.....
.....
(26)

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „**POOÚ**“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „**osobní údaje**“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:

1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
- b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku

před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
- d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
- e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
- g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
- i) umožnit auditu a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
 - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
 - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
 - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrována během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2018	
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.					
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.5. 2018	
Název akce: CV015105 – Klášterec nad Ohří – ČOV – rekonstrukce vyhnívacích nádrží						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 6.6. 2018		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha - rozpočet				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
1. Provedení otvorů do vyhnívacích nádrží						
Popis : Jedná se o jádrové vývrty DN800 do stěn nádrží z manipulační komory. Po dokončení rekonstrukce budou sloužit otvory jako revizní.						
Zdůvodnění : Vývrty budou provedeny pro potřebu vyčištění dna nádrže provozovatelem. Kal na dně obou nádrží o mocnosti 3-4 m brání provedení rekonstrukce nádrží. Přístup k odstranění kalu není možný bez provedení revizních otvorů.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nezbytné pro další postup prací X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny:						
Celkem + 62.486,41 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
5.856.840,11 bez DPH			0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 62.486,41 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 62.486,41Kč bez DPH, tj.1,08 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 62.486,41 Kč bez DPH, tj.1,08 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

PRIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena po prohlídce stavby a oceněna položkami ceníku ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce nebyly zahrnuty v původní zakázce a jejich provedení je nezbytně nutné pro další postup prací.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 11.6.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum ... 6.6.18

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2018	
Zhotovitel:		SMP CZ a.s.			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 22.10. 2018	
Název akce: CV015105 – Klášterec nad Ohří – ČOV – rekonstrukce vyhnívacích nádrží					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha - rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Diagnostika betonových konstrukcí nádrží					
Popis změny : Provedení podrobného stavebně technického průzkumu betonových konstrukcí.					
Zdůvodnění : Na základě skutečného stavu po montáži lešení a podrobné kontrolní prohlídce betonových konstrukcí bylo objednatelem vyžádáno provedení STP.					
2. Oprava zhlaví vyhnívacích nádrží (dále jen VN)					
Popis změny : Provedení betonové římsy nabetonávkou na stávající konstrukci a přikotvení stávající římsy.					
Zdůvodnění : Dle skutečně zjištěného stavu po montáži lešení a podrobné kontrolní prohlídce betonových konstrukcí byl zjištěn havarijný stav římsy na vyhnívacích nádržích, na základě kterého bylo rozhodnuto o způsobu opravy. Technické řešení bylo zpracováno projektantem.					
3. Překotvení plechového pláště VN					
Popis změny : Provedení dodatečného kotvení obvodového pláště VN z trapézového plechu (Al) bude provedeno z nerez šroubů kotvených do dřevěného roštu					
Zdůvodnění : Dle skutečně zjištěného stavu po montáži lešení a podrobné kontrolní prohlídce vyhnívacích nádržích, na základě kterého bylo rozhodnuto o způsobu opravy. Technické řešení bylo zpracováno projektantem.					
4. Oprava okapového chodníku					
Popis změny : Vybourání stávajícího okap. chodníku okolo VN a provedení nového okap. chodníku					
Zdůvodnění : Dle skutečně zjištěného stavu bet. konstrukce (mrazová degradace).					
5. Vyztužení stěny nádrže u vývrtu DN800					
Popis změny : Provedení dodatečného vyztužení vývrtů, které se provede na základě nutnosti provedení dočištění nádrží. Vyztužení bude provedeno z wrap tkaniny a lamel dodatečně lepených na nosnou konstrukci. Návrh provedení dle stat. posudku projektanta.					
Zdůvodnění : viz ZL1, dodatečné vyztužení otvorů je nezbytná součást provedených prací na obou prostupech DN800.					
6. Provedení nových vývrtů DN 200 do VN					
Popis změny : Provedení vývrtů DN 200 v ŽB konstrukcích VN					
Zdůvodnění : Dle zjištěného skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího potrubí a následně o změně trasy potrubí, stávající potrubí bude vyměněno. Úprava trasy bude provedena dle změny PD. Práce na vývrtech souvisí s realizací změny trasy.					

7. Změna trasy potrubních rozvodů bezpečnostního přepadu, zatěsnění nových vstupů do nádrží, doplnění manipulačních zařízení, topných kabelů na venkovní potrubí a úprava rozvaděče, úprava ovládání armatur

Popis změny : Provedení montáže nového potrubí bezpečnostního přepadu dle návrhu projektanta, provedení dotěsnění nových revizních prostupů DN 800 viz popis b.5 výše a dle ZL č.1. S úpravou trasy potrubí bude souviset doplnění zateplení na venkovní potrubí včetně vytápění odporovým kabelem a doplnění ovládání armatur. Dále bude provedena úprava rozvaděče elektro, která souvisí s doplněním vytápění viz popis výše.

Zdůvodnění : Dle zjištěného skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího potrubí a následně o změně trasy potrubí, stávající potrubí bude vyměněno. Úprava trasy bude provedena dle změny PD.

8. Odpočet neprovedených prací

Popis změny : Neprovedené práce dle původního předpokladu PD, kdy stávající potrubí bezp. přepadu mělo být částečně zachováno.

Zdůvodnění : Odpočet neprovedených prací souvisí s změnou trasy potrubí bezpečnostního přepadu (viz b.7 výše)

9. Změna termínu dokončení

Popis změny : Termín dokončení stavby bude prodloužen o stovacet dnů.

Zdůvodnění : Termín bude prodloužen na základě prodlení provozovatele s připraveností pro zajištění přístupu do VN1. V důsledku tohoto prodlení nelze realizovat stavební práce závislé na klimatických podmínkách, tj. v zimním období.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti Skutečný stav – nezbytné stavební práce
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	---

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem +1 556 987,45 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

7.413.827,64 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla

(číslem/slovy):

120/stodvacet kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **1 556 987,45 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 605 214,33Kč bez DPH, tj.27,7 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 48 226,88 Kč bez DPH, tj. 0,83 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 667 700,74 Kč bez DPH, tj.28,78 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 48 226,88 Kč bez DPH, tj. 0,83 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis



PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena po prohlídce stavby a oceněna položkami ceníku ÚRS.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce nebyly zahrnuty v původní zakázce a jejich provedení je nezbytně nutné pro další postup prací.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ*)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis ..  Datum *26.10.2018*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis .. 

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.