

CES

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: CV015119 Klášterec nad Ohří, Sadová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 2

k CE458/18 Smlouvě ze dne 14.2.2018
číslo zhotovitele 1ZHS180010

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED].

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES458/18 ze dne 14. 2. 2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. Předmět plnění, III. Čas plnění a IV. Cena za dílo.

Odůvodnění změny: Vícepráce na provedení zemních prací z důvodu zvýšené objemové hmotnosti vytěženého materiálu způsobené vlhkostí materiálu. Stávající vodovod je nutné přeložit pro pokládku vodovodu a šachet, nový vodovod je již veden dle prostorové normy pro osazení šachet. Prodloužení stoky A a vodovodního řádu A z důvodu kolize s plynovodem. Zajištění prostorové normy pro křížení plynovodu ručním výkopem STL a NTL plynovodu a provedení dodatečné izolace. Je nutné provést zvýšený rozsah prací na konstrukčních vrstvách komunikace pro splnění požadavku na uvedení komunikace do původního stavu. Při provádění výkopu v souběhu s ostatním podzemním vedením je nutné odstranit i uvolněné kraje rýhy včetně konstrukčních vrstev. Je nutné provést nové vodorovné dopravní značení, původní značení bude stavbou poškozeno. Všechny výše uvedené práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.

2. Odst. 3.2. Termín dokončení stavby se prodlužuje do **30.11.2018**.

3. Cena díla dle SOD a dod.č. 1	8 586 270,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - změnový list č. 1	1 470 831,57 Kč bez DPH
Cena díla celkem a dodatku č. 1 - 2	10 057 102,28 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 12 169 093,76 Kč	

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne: 14 - 11 - 2018

Za Zhotovitele:

[Redacted signature]

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

[Redacted signature]

Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

[Redacted signature]

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

[Redacted signature]

14 - 11 - 2018

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

[Redacted signature]

1.1. 1.1. 1.1.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:		SMP CZ, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 5.11.2018	
Název akce: CV015119 Klášterec nad Ohří, Sadová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:	Ano – viz. příloha č.2 – objemová zkouška č.3 – posudek geologa			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha č.1 - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Zemní práce					
Popis změny : Zvýšený objem zemních prací je z důvodu výkopu rýhy v souběhu s ostatními sítěmi (především plynovodem), což má za následek uvolňování stěn rýhy již během provádění výkopu. Dle odborného posudku geologa a provedených zkoušek odběrem zeminy je prokázána vyšší objemová hmotnost těžené zeminy proti předpokladu dle PD, to má za následek zvýšený přesun a skládkovné.					
Zdůvodnění : Na základě skutečně zaměřených výměr a na základě stanovení objemové hmotnosti – viz. příloha objemová zkouška a posudek geologa.					
2. Provizorní propojení stávajícího vodovodu					
Popis změny : Provedení provizoria je nutné z důvodu pokládky sousedících šachet Š9, Š10.					
Zdůvodnění : Stávající vodovod je nutné přeložit pro pokládku vodovodu a šachet. Nový vodovod je již veden dle prostorové normy po osazení šachet.					
3. Provedení vodovodních přípojek					
Popis změny : Jedná se o provedení přípojek, počet je odsouhlasen provozovatelem.					
Zdůvodnění : Přesný počet nebyl v době realizace PD znám.					
4. Zvýšený rozsah výměr konstrukčních vrstev					
Popis změny : Práce na konstrukčních vrstvách komunikace budou provedeny v rozsahu dle požadavku na uvedení komunikace do původního stavu.					
Zdůvodnění : Při provádění výkopu v souběhu s ostatním podzemní vedením je nutné odstranit i uvolněné kraje rýhy včetně konstrukčních vrstev.					
5. Prodloužení stoky a řadu A					
Popis změny : Napojení nového na stávající podzemní potrubí bude provedeno v místě skutečné polohy stávajícího potrubí, která neodpovídá PD.					
Zdůvodnění : Na základě skutečně zjištěné polohy stávajícího potrubí.					
6. Zajištění prostorové normy při křížení plynovodu					
Popis změny : Jedná se o ruční výkop STL A NTL plynovodu, provedení dodatečné izolace pro dodržení podmínek odstupové vzdálenosti u šachet Š9, Š10.					
Zdůvodnění : Stávající plynovody jsou oproti PD v kolizi s umístěním šachet kanalizace, nebo v jejich těsné blízkosti.					

7. Doplnění dopravního značení

Popis změny : Po dokončení obnovy komunikace bude provedeno nové vodorovné dopravní značení.

Zdůvodnění : Původní značení bude poškozeno stavbou, přičemž poloha výkopu do značení zasahuje.

8. Odpočet neprovedených prací

Popis změny : Odpočet nerealizovaných kanalizačních domovních přípojek. Odpočet provedení zemního protlaku pod teplovodním kanálem, odpočet provedení penetračních nátěrů šachet.

Zdůvodnění : Realizace přípojek probíhá na základě souhlasu jednotlivých vlastníků. Se souhlasem zástupce ČEZ Teplo bude zvolena jiná technologie pro zajištění bezpečného křížení sítí, před záhozem bude provedena kontrola správcem. Šachty jsou dodány včetně penetračního nátěru.

9. Změna termínu dokončení

Popis změny : Změna termínu dokončení o patnáct dnů.

Zdůvodnění : Doplnění realizace vodovodních přípojek dle požadavku provozovatele a následné dokončovací práce při uvedení stavbou dotčené komunikace do původního stavu.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	--

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem: 1 470 831,57 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
10 057 102,28 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy): 15/patnáct dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **1 470 831,57 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 715 101,22 Kč bez DPH, tj. 19,97 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 244 269,65 Kč bez DPH, tj. 2,84 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 715 101,22 Kč bez DPH, tj. 19,97 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 244 269,65 Kč bez DPH, tj. 2,84 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 19

Zástupce zhotovitele: Vladimír Chlívěny - stavbyvedoucí

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 5. 11. 2018

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu. Položky, které nejsou obsaženy v ceníku jsou kalkulovány jako komplet, součástí rozpočtu je kalkulace těchto položek.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce nebyly zahrnuty v původní zakázce a jejich provedení je nezbytně nutné pro další postup prací.

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podp. [redacted] Datum 6.11.18

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 6.11.18

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

Podpis [redacted] Datum 7.11.2018

Podpis [redacted] Datum 08.11.2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.