



KUJCP01B2DX4

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/088/18 – dod.č.1

číslo smlouvy zhotovitele: 181112018

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
se sídlem: Průběžná 2521/48
370 04 České Budějovice
Zastoupená: Jaroslavem Vítovcem, jednatelem společnosti
IČO: 62508822
Osoba vykonávající technický dozor: Jan Bělohav

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7408201/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silničního stavitelství
Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant, tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Oldřich Jaki tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Václav Stolař tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava komunikací SFDI 2018- okres Jindřichův Hradec“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/088/18 ze dne 15. 8. 2018 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Jindřichův Hradec**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	35 799 952,90 Kč
DPH 21 % Kč	7 517 990,11 Kč
Celkem včetně DPH	43 317 943,01 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH	37 018 132,38 Kč
DPH 21%	7 773 807,80 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	44 791 940,18 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 1. 11. 2018 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. 1334/2018/RK-54 ze dne 22. 11. 2018.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

27 -11- 2018

V Praze dne
za zhotovitele: 21 -11- 2018


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




COLAS CZ, a.s.
Jih. region Jižní Čechy
ce

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Příloha: změnový list č. 1

		Změnový list číslo:	1
Stavba: Oprava komunikací SFDI 2018 - OKRES Jindřichův Hradec		č. smlouvy objednatele:	SDL/OVZI/088/18
Úsek:		č. smlouvy zhotovitele:	181112018
Investor (objednatel) stavby:			
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDS: Jan Bělohav			
Odpovědný geodet:			
Zhotovitel COLAS CZ a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČO: 26177005			
Předmět změny: Prokázána jiná výměra plochy rek.vozovky			
Dotčené místo:		Sil.III/40924, III/12833, III/114811, II/409	
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:		viz příloha	
Návrh ocenění:			
	Cena dle SOD bez DPH	35 799 952,90 Kč	
	DPH	7 517 990,11 Kč	
	Cena dle SOD s DPH	43 317 943,01 Kč	
	Měněpráce celkem:	-266 427,30 Kč	
	Vícepráce celkem:	1 484 606,78 Kč	
	Cena celkem bez DPH:	1 218 179,48 Kč	
	DPH	255 817,69 Kč	
	Cena celkem s DPH:	1 473 997,17 Kč	
	Cena celkem bez DPH za stavbu:	37 018 132,38 Kč	
	DPH	7 773 807,80 Kč	
	Cena celkem s DPH za stavbu:	44 791 940,18 Kč	
Odůvodnění:			
<u>Důvod změny:</u>			
Modletice - Nové Hobzí			
	vícepráce	305 191,00 Kč	
	měněpráce		
	cena celkem	305 191,00 Kč	
SO 101 - oprava silnice III/40924, staničení km 0,000 - 1,046 // 1,63 - 2,077			
V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby silnice III/40924, staničení km 0,000 - 1,046 // 1,63 - 2,077, protokol č. 367/2018 Ing. Z Bartošek navýšení o 824 m2			
SO 102 oprava silnice III/40924, staničení 1,046 - 1,533km			
V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby silnice III/40924, staničení 1,046 - 1,533km silnice III/40924, staničení km 0,000 - 1,046 // 1,63 - 2,077, protokol č. 367/2018 Ing. Z Bartošek navýšení o 305 m2			
Průtah Horní Skřýchov			
	vícepráce	232 690,63 Kč	
	měněpráce	-2 640,00 Kč	
	cena celkem	230 050,63 Kč	
SO 101 oprava silnice III/12833, staničení km 1,230-1,345 // 1,351-1,930			
V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby a dále po od frézování asfaltového souvrství byl zjištěn větší rozsah sanací silnice III/12833, staničení km 1,230-1,345 // 1,351-1,930, protokol č. 360/2018 Ing. Z Bartošek navýšení o 277,60 m2, dále byly podle skutečnosti výškově upraveny poklapy - poníženy o 2ks, navýšeny úpravy krycích hrců - navýšení o 13ks, výšková úprava mříží - navýšení o 3ks			
SO 102 oprava silnice III/12833, staničení km 1,930 - 2,260			
V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby a dále po od frézování asfaltového souvrství byl zjištěn větší rozsah sanací silnice III/12833, staničení km 1,930 - 2,260, protokol č. 360/2018 Ing. Z Bartošek navýšení o 138,80 m2			
Oprava silnice III/14811, průtah Vydří			
	vícepráce	87 350,30 Kč	
	měněpráce		
	cena celkem	87 350,30 Kč	
SO 101 oprava silnice III/14811, staničení km 2,535 - 3,497			
V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby silnice III/14811, staničení km 2,535 - 3,497, protokol č. 361/2018 Ing. Z Bartošek navýšení o 300,20 m2			
Oprava silnice II/409, Studená - Horní Němčice - Maršov			
	vícepráce	859 374,85 Kč	
	měněpráce	-263 787,30 Kč	

cena celkem 595 587,55 Kč
SO 101 oprava silnice III/40924, staničení 0,000-1,046 // 1,63-2,077km

V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby a dále po odfrézování asfaltového souvrství byl zjištěn větší rozsah sanací. sil. III/40924, staničení 0,000-1,046 // 1,63-2,077km, protokol č. 366/2018 Ing. Z. Bartošek. Navýšení sanací o 682 m2, navýšení asfaltových plocho 62 m2 a ponížení délkv čištění příkopů o 1491,5 m.

SO 102 - oprava silnice II/409, staničení km 57,950-55,815 // 59,570 - 60,100

V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby silnice II/409, staničení km 57,950-55,815 // 59,570 - 60,100 protokol č. 366/2018 Ing. Z. Bartošek navýšení o 543,5 m2

Podpis navrhovatele:

Vyjádření:

Za TDS: Jan Bělohlav

datum:

- 1 - 11 - 2018

podpis:



Za AD: SÚS-Aleš Kolman

datum:

podpis:

Za objednatele: Jihočeský kraj, Č.Budějovice
Mgr. Martin Ujhelyi

datum:

- 1 - 11 - 2018

podpis:

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
odbor veřejných zakázek a investic
U Stadionu 1952/2
370 01 Budějovice (4)

Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s.

datum:

- 1 - 11 - 2018

podpis:

COLAS CZ, a.s.
Čechy
Budějovice
(3)

Přílohy: Rozdílový soupis prací, geo.zaměření, odůvodnění

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2017 - část 3 - okres Jindřichův Hradec						
Číslo a název objektu:						
pof. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	09/2018		SO 101 - oprava silnice III/40924, staničení km 0,000 - 1,046 // 1,63 - 2,077	skutečná výměra plochy	V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby	
2	09/2018		SO 102 oprava silnice III/40924, staničení 1,046 - 1,533km	skutečná výměra plochy	V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby	
3	09/2018		SO 101 oprava silnice III/12833, staničení km 1,230- 1,345 // 1,351-1,930	skutečná výměra plochy	V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby a dále po od frézování asfaltového souvrství byl zjištěn větší rozsah sanací	
4	09/2018		SO 102 oprava silnice III/12833, staničení km 1,930 - 2,260	skutečná výměra plochy	V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby a dále po od frézování asfaltového souvrství byl zjištěn větší rozsah sanací	
5	09/2018		SO 101 oprava silnice III/14811, staničení km 2,535 - 3,497	skutečná výměra plochy	V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby	
6	10/2018		SO 101 oprava silnice III/40924, staničení 0,000-1,046 // 1,63-2,077km	skutečná výměra plochy	V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby a dále po od frézování asfaltového souvrství byl zjištěn větší rozsah sanací	
7	10/2018		SO 102 - oprava silnice II/409, staničení km 57,950- 55,815 // 59,570 - 60,100	skutečná výměra ploch	V rámci prací bylo zaměřeno skutečné provedení díla z důvodu šířkových poměrů stavby	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2017 - část 3 - okres Jindřichův Hradec

Číslo a názov objektu:

[illegible]

Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:

1 218 179.48

Zhotovitel/dodavatel: COLAS CZ a.s.

jmeno	podpis	datum
STOLAR	[redacted]	- 1 - 11 - 2018

COLAS CZ. a.s.oblast J
Planá 85

Schváll:

Inženýr stavby/TDS

Jan Belohlav

projektant/AD

zadavatel/objednatel

Jihočeský kraj

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ

Schválil: Mgr. Martin Ujhelyi

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Změnový list č.3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:		Oprava komunikací SFDI 2018 - OKRES Jindřichův Hradec									
Číslo a název objektu:		SO 101 oprava silnice III/12633, staničení km 1,230-1,345 // 1,351-1,930									
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
6 - Komunikace pozemní											
1	09/2018	73251	567544 VRSTVY PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM, s odv. 60 mm	m2	3 747,60	4 025,20	277,60	230,00	861 948,00	925 796,00	63 848,00
6	09/2018	73254	572123 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	3 747,60	4 025,20	277,60	12,00	44 971,20	48 302,40	3 331,20
10	09/2018	73255	574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 40MM	m2	3 747,60	4 025,20	277,60	202,00	757 015,20	813 090,40	56 075,20
11	09/2018	73254	577411VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL, tl. 30 mm	t	269,83	289,81	19,99	2 009,00	542 082,44	582 236,33	40 153,88
12	09/2018	73255	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 747,60	4 025,20	277,60	9,00	33 728,40	36 226,80	2 498,40
8 - Trubní vedení											
13	09/2018	73255	89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	kus	19,00	17,00	-2,00	1 320,00	25 080,00	22 440,00	-2 640,00
15	09/2018	73255	89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	17,00	30,00	13,00	990,00	16 830,00	29 700,00	12 870,00
16	09/2018	73255	89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	7,00	10,00	3,00	1 100,00	7 700,00	11 000,00	3 300,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											179 438,68

Zhotovitel/dodavatel: COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČO: 26177005

Jméno: Václav Stolař Datum: - 1 - 11 - 2018

Schválil:

Inženýr: stavby/TDS

Jan Bělohlav

projektant/AD

Zadevatel/objednatel

Jihočeský kraj

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválil: Mgr. Martin Ujhelyi

podpis:

- 1 - 11 - 2018

datum:

COLAS CZ, a.s.

oblast Ji

Planá 85, 3

D

STAVEBNÍ PORADNĚ

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Změnový list č.6 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:		Oprava komunikací SFDI 2018 - OKRES Jindřichův Hradec									
Číslo a název objektu:		SO 101 oprava silnice II/409, stančení km 55,710-57,950 / 58,815-59,570									
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Zemní práce											
43	09/2018	73361	11372A FRÉZOVÁNÍ PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 075,20	1 121,36	46,16	786,00	845 107,20	881 388,96	36 281,76
47	09/2018	733612	11372A.1 FRÉZOVÁNÍ PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	181,00	209,92	28,92	786,00	142 266,00	164 997,12	22 731,12
44	09/2018	73361	11372R ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 v m3	T	3 712,32	3 892,03	179,71	-100,00	-371 232,00	-369 203,20	-17 971,20
48	10/2018	73246	12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25 M3/M	M	5 990,00	4 498,50	-1 491,50	67,00	401 330,00	301 399,50	-99 930,50
45	10/2018	73246	14102 POPLATEK ZA SKLÁDKU	T	2 695,50	1 314,90	-1 380,60	100,00	269 550,00	131 490,00	-138 060,00
Komunikace pozemní											
52	10/2018	73367	5774141 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11 S, tl. 30mm	T	1 293,84	1 372,21	78,37	1 751,00	2 265 513,84	2 402 739,71	137 225,87
48	10/2018	73367	577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU, dle TP 115	M	500,00	1 182,00	682,00	86,00	43 000,00	101 652,00	58 652,00
54	10/2018	73369	57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY, vyztužení sanací a trhlín	M2	9 485,00	10 167,00	682,00	65,00	616 525,00	660 855,00	44 330,00
25	10/2018	73369	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 970,00	18 032,00	62,00	9,00	161 730,00	162 288,00	558,00
26	10/2018	73241	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 970,00	18 032,00	62,00	9,00	161 730,00	162 288,00	558,00
41	10/2018	73369	572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 970,00	18 032,00	62,00	9,00	161 730,00	162 288,00	558,00
34	10/2018	73241	574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	17 970,00	18 032,00	62,00	194,00	3 486 180,00	3 498 208,00	12 028,00
55	10/2018	73369	574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 50MM	M2	17 970,00	18 032,00	62,00	218,00	3 917 480,00	3 930 976,00	13 516,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											70 477,05

Zhotovitel/dodavatel: COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9; IČO: 26177005

jméno	podpis	datum
Václav Stolař		- 1 - 11 - 2018

Schválili:

inženýr stavby/TDS	podpis	datum
Jan Bělohlav		- 1 - 11 - 2018

projektant/AD


zadavatel/zobjednatel

Jihočeský kraj

Hlavní finanční manažer OKPOKČ:

Schválil: Mgr. Martin Ujhelyi

COLAS CZ a.s.
oblast
Planá 8



JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚRAD

pro veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (4)

Změnový list č.7 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD											
Název projektu:			Oprava komunikací SFDI 2018 - OKRES Jindřichův Hradec								
Číslo a název objektu:			SO 102 oprava silnice II/409, stančeni km 57,650 - 58,815 / 59,570 -60,100								
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			Zemní práce								
50	09/2018	73365	11372A FRÉZOVÁNÍ PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	527,31	559,92	32,61	786,00	414 465,66	440 097,12	25 631,46
51	09/2018	73365	11372R ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 l/m3	T	1 265,54	1 343,80	78,26	-100,00	-126 554,40	-134 380,00	-7 825,60
			Komunikace pozemní								
52	09/2018	73363	567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD RS CA TL DO 200	M2	8 788,50	9 332,00	543,50	230,00	2 021 355,00	2 146 360,00	125 005,00
54	09/2018	73363	572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 788,50	9 332,00	543,50	12,00	105 462,00	111 984,00	6 522,00
55	10/2018	73242	577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO 11 S, tl. 30mm	t	632,77	713,91	81,14	1 751,00	1 107 983,77	1 250 056,41	142 072,64
25	10/2018	73242	572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 788,50	9 332,00	543,50	9,00	79 096,50	83 988,00	4 891,50
26	10/2018	73245	572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 788,50	9 332,00	543,50	9,00	79 096,50	83 988,00	4 891,50
57	10/2018	73243	574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 50 MM	M2	8 788,50	9 332,00	543,50	218,00	1 915 893,00	2 034 376,00	118 483,00
58	10/2018	73245	574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	8 788,50	9 332,00	543,50	194,00	1 704 969,00	1 810 408,00	105 439,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:											526 110,50

Zhotovitel/dodavatel: COLAS CZ a.s., Ke Křižovu 9, 190 00 Praha 9; IČO: 26177005

jméno	podpis	datum
Václav Stolař		- 1 - 11 - 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDS

Jan Bělohav

projektant/AD

zadevatele/objednatel


Jihočeský kraj

Hlavní finanční manažer OKP/OKC:

Schválil: Mgr. Martin Ujheřil

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

odbor veřejných zakázek a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (4)



oblast
 Pláná