

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18SMP086

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

„Mohelnice - cyklostezka Újezd - Líšnice“

I.

SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel:	Město Mohelnice
sídlo:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
zastoupené:	Ing. Pavlem Kubou, starostou města
IČO:	00303038
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č.ú:	27-1905690389/0800
Zhotovitel:	Cekr CZ s.r.o.
IČ:	27821251
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Luděk Cekr
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Havlík, Mgr. Kamila Pavelková
bankovní spojení:	ČSOB pobočka Šumperk
číslo účtu:	218475738/0300
telefon:	777 550 647
e-mail:	info@cekr.cz.eu

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo č. 18SMP086 ze dne 26.2.2018.



Mění se:

Čl. II. Předmět smlouvy:

Z důvodu požadavku objednatele se mění rozsah předmětu plnění:

- 1) Změna délky úseku – prodloužení o 400 m (z 1,7 km na 2,1 km)
- 2) Lávky - převedení cyklostezky přes vodní tok – Újezdka
- 3) Polohopis a výškopis zajišťuje na svůj náklad objednatel

Čl. III. Doba plnění:

Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. II:

Termín dodání DÚR + DSP včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení: 31. 01. 2019

Čl. IV. Cena díla:

Původní cena:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla:	396 680,00 Kč bez DPH
DPH platné ke dni podpisu smlouvy (21%)	83 302,80 Kč
Cena včetně DPH (21%)	479 982,80 Kč s DPH

Se mění:

Odpočet nákladů polohopisu a výškopisu	- 32.400 Kč bez DPH
Navýšení nákladů – lávka	+ 256.600 Kč bez DPH
Navýšení nákladů – změna délky 400m	+ 85.000 Kč bez DPH
Součet	+ 309.200 Kč bez DPH
DPH platné ke dni podpisu smlouvy (21%)	64.932 Kč
Cena včetně DPH (21%)	+ 374.132 Kč s DPH

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM: u. č. 2592/130/RM/2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 18SMP086 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

Za objednatele


Za zhotovitele

V Mohelnici dne: 27 -11- 2018

V Šumperku dne: 27 -11- 2018



Cekr CZ s.r.o. ③
 Mazalova 57/2, Šumperk 787 01
 IČO: 27821251, DIČ: CZ27821251
 tel.: 588 517 980
 email: info@cekr.cz.eu



Ing. Pavel Kuba
 starosta

řek Cekr
 společnosti

