

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/43 Třebovice-Damník, OŽK (ev.č. 041/18) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo ZBV: 1.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.05.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HABAU CZ sro, Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, Česká republika

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	

Iniciátor změny: Objednatel a zhotovitel

Popis Změny:

V průběhu provádění přípravných prací pro kácení stromů a náletových dřevin bylo zjištěno, že jejich vykácením navrženého rozsahu dřevní hmoty by mohlo dojít k zásahu do změny krajinného rázu dané oblasti. Současně ovšem některé z těchto dřevin bránily bezpečnosti provozu na dotčené komunikaci. Na základě místního šetření proto došlo k rozhodnutí o redukci množství kácených dřevin tak, aby byl zachován stávající ráz přílehlé krajiny a současně nebyl ohrožen bezpečný provoz na komunikaci. Rozsah původní opravy komunikace pomocí technologie reprofilyce za horka (REMIX) byla snížena o plochu mostu ev.č.43-062 a jeho předpolí z obavy o poškození hydroizolačního systému konstrukce.

Tato změna byla vyvolána rozhodnutím HS PS a Investor jí nemohl v průběhu přípravy akce předvídat ani ovlivnit.

a) Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování ZVS tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny před a v průběhu výstavby. b)

Změna je nezbytná pro realizaci stavby, její dokončení a kolaudaci tzn. naplnění podmínek stavebního povolení. c)

Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR finanční újmu tím, že při vypsání nové soutěže na tyto dodatečné práce a dodržení všech legislativních předpisů a lhůt by způsobilo posunutí termínu realizace prací a tím i nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu na straně objednatel, což by následně vedlo k prodražení stavby k tíži ŘSD ČR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-883 029,04	0,00	-883 029,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 12. 11. 2018 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného jméno datum 12. 11. 2018 podpis

Správce stavby jméno datum 12. 11. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno datum 21. 11. 2018 pi

Zhotovitel jméno datum 9. 11. 2018 pi

Č

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/43 Třebovice-Damník, OŽK (ev.č. 041/18) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Výspravy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 110 / 1	Číslo ZBV: 2.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.05.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HABAU CZ sro, Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, Česká republika

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	

Iniciátor změny: Objednatel a zhotovitel

Popis Změny:

Po odfrézování vrstev původního živичného krytu bylo zjištěno, že navržená sanace podloží s ohledem na vyhovující stavebně-technický stav podloží nebude nezbytné provádět v předpokládaném rozsahu dle projektové dokumentace, ale pouze v lokálních oblastech. V rámci místního šetření za účasti projektanta, zhotovitele a zástupce objednatele byly vyznačeny na komunikaci lokality, ve kterých bude nezbytné provést navrženou sanaci (viz. zápis ve stavebním deníku). Po jejich provedení byly tyto místa geodeticky zaměřena.

Tato změna byla vyvolána rozhodnutím HS PS a Investor jí nemohl v průběhu přípravy akce předvídat ani ovlivnit.

Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování ZVS tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny před a v průběhu výstavby.

nezbytná pro realizaci stavby, její dokončení a kolaudaci tzn. naplnění podmínek stavebního povolení. (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR finanční újmu tím, že při vypisování nové soutěže na tyto dodatečné práce a dodržení všech legislativních předpisů a lhůt by způsobilo posunutí termínu realizace prací a tím i nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, což by následně vedlo k prodražení stavby k tíži ŘSD ČR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 596 133,27	0,00	-1 596 133,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12. 11. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného úřadu k vyjádření k ZBV	jméno	datum	14. 11. 2018	podpis
Správce stavby	jméno	datum	14. 11. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno _____ datum 21. 11. 2018

Zhotovitel

jméno _____ datum 9. 11. 2018

Číslo paré: