

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 1.8.2018

jejímž předmětem je "Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Olbramice 1. etapa –
Hlavní polní cesta PC 4" uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

sídlo:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Nový Jičín

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774

a

Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Šumavská 33, 659 99 Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

5993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

zastoupený:

ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
ekonom oblasti Sever, o.z.

Morava - na základě plné moci

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:

vedoucí PJ Nový Jičín

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Olbramice 1. etapa - Hlavní polní cesta PC4 (dále jen „dílo“) je provedení dodatečných stavebních prací.
2. Dodatečné stavební práce se týkají hlavní polní cesty PC4.

Předmět změny č. 1 - nepotřebnost sanace pláně vápněním a výměna podloží ze ŠD frakce 0 - 63 mm v úseku cesty 0,620 - 0,700 km:

Projektová dokumentace a specifikace v rozpočtu předmětného objektu předpokládají sanaci pláně vápněním, za předpokladu, že výsledky statické zátěžové zkoušky (SZZ) budou pod $E_{def,2} = 30$ Mpa.

Vzhledem k výsledkům SZZ, které vyšly v průměru $E_{def,2} = 40$ Mpa, by nebylo provedení sanace pláně vápněním potřebné viz technická zpráva PD. Na základě upozornění zhotovitele provedl autorský dozor rekognoskaci odhalené pláně a zjistil, že v km 0,620 - 0,700 tj. v místě údolnicového oblouku, bude v průběhu roku docházet k zamokření, které může v zimě vyvolávat objemové změny pláně tvořené soudržnou zeminou, která vlivem tohoto zamokření bude namrzavá a bude zvedat konstrukční vrstvy vozovky.

Projektant (AD) na základě rekognoskace v terénu potvrdil stav zjištěný zhotovitelem a situaci vyřešil tak, že v km 0,620 - 0,700 navrhl provést výměnu podloží ze ŠD frakce 0 - 63 mm, v mocnosti 300 mm.

Předmět změny č. 2 - rozproštění ornice na pozemcích č. 1226 a 1229:

Sejmutá ornice měla být rozhrnuta na okolní pole.

Vzhledem k osetí pozemků pšenicí v km 0,000 – 0,700 nelze na nich provést rozproštění skryté ornice podle předpokladu v PD resp. RP v rámci lhůty výstavby.

V zadávacím rozpočtu stavby navíc položky na komplexní manipulaci s ornici chybí, a to pro 1354 m³ jejího rozproštění a 939,06 m³ převozu.

Tato ornice bude rozproštěna na jiné přilehlé volné pozemky, a to po sklizené kukuřici tj. v km 0,700 – 1,300.

Předmět změny č. 3 - opevnění horské vpusti a její napojení na stávající kanalizaci:

Navržená horská vpust má být napojena do stávající kanalizace.

V zadávacím rozpočtu stavby je vada spočívající v tom, že v něm chybí položky na připojení horské vpusti na obecní kanalizaci. Zároveň bylo zjištěno, že hrozí zanášení horské vpusti spláchnutou zeminou (namítáno zástupci obce).

Provede se doplnění rozpočtu o práce na spojovacím potrubím mezi horskou vpustí a stávající kanalizací a svahy kolem vpusti se zpevní lomovým kamenem.

Předmět změny č. 4 - osazení příkopových tvárnic u propustku 4-2:

Příkopy, končící v nátoku propustku 4-2, jsou navrženy jako zatravněné.

Představitelé obce a mysliveckého svazu vznesli námítky, opírající se o jejich zkušenosti s vlivy a dopady silnějších dešťových vod v povodí vodoteče s

propustkem 4-2 , že bude docházet k erozím a splachům půdy, zejména je-li oseta kukuřice.

Bylo rozhodnuto, že dva příkopy ústící do propustku 4-2 se opevní žlabovými tvárniciemi v délce min. cca 2 x 5 m, přičemž na svahy, po nichž bude voda padat do úžlabí vtoku do propustku 4-2, bude rychlost vody zpomalována pomocí stupňů.

3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

ČI. III.

Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 18. 10. 2018 a vychází z nabídkových cen soupisu prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS.

Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí

249 366,16 Kč bez DPH

2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:

bez DPH činí **5 592 440,92 Kč**

DPH 21% činí **1 174 412,59 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **6 766 853,51 Kč**

3. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

ČI. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

Za objednatele:

V Ostravě dne 13. 11. 2018

V Brně dne 23. 11. 2018

ředitelka KPÚ pro MSK

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 6. 11. 2018

ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

ekonom oblasti Sever, o.z. Morava