

DODATEK Č. 3/2018

k Objednávce – smlouvě o poskytování služeb č.: 03PT-002843 na realizaci zakázky
„D1 0137 Přerov – Lipník n.B., Zajištění smluv o věcném břemení“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ / DIČ: 659 93 390 / CZ65993390
zastoupeno: ředitelem Závodu Brno
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

EXACT ING, s.r.o.

se sídlem: Brno, Nezamyslova 1423/6, 615 00
IČ / DIČ: 292 36 517 / CZ29236517
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527
zastoupený:
(dále jen „Poskytovatel“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Úvodní ustanovení

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 12.12.2016 sepsána Objednávka – smlouva o poskytování služeb (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „D1 0137 Přerov – Lipník n.B., Zajištění smluv o věcném břemení“, Dodatek č.1 ze dne 7.7.2017 a Dodatek č. 2 ze dne 12.1.2018. Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 3/2018 s následujícím textem:

I.

V průběhu zajištění činností k uzavření smluv o zřízení věcných břemen vyvstala potřeba prodloužení termínu pro zajištění předmětu Objednávky – smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002843 ze dne 12.12.2016, Dodatku č. 1 ze dne 7.7.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 12.1.2018, které vyplynulo z majetkoprávního vypořádání provozovatele distribučního zařízení ČEZ Distribuce, a.s. a nutnosti zajištění nových geometrických plánů a následného projednání a uzavření nových smluv o zřízení věcných břemen.

II.

Stav ke dni podání žádosti o dodatek:

Na základě předaných geometrických plánů proběhlo zajištění podkladů k vyhotovení znaleckých posudků a zpracování smluv o zřízení věcných břemen včetně projednání vzorů smluv s provozovateli jednotlivých sítí následovně:

- SO 302 Zatrubněný odpad v km 87,900 do Strhance - smlouvy uzavřeny, VB zapsána do KN,
- SO 412 Přeložka vedení VN 42 /km 85,880 – 88,960 - smlouvy uzavřeny, VB zapsána do KN
- SO 412.1 Přeložka trafostanice autocentrum - 1x smlouva uzavřena, nutno uzavřít 2x novou smlouvu, návrhy smluv byly předány k zajištění podpisů na ŘSD
- SO 552 Úprava katodové ochrany v km 98,380 (VVTL) - smlouvy uzavřeny, zapsána do KN.

III.

Zdůvodnění Dodatku:

V rámci uzavírání smluv a jednání s vlastníky bylo zjištěno následující:

- **SO 412.1 Přeložka trafostanice autocentrum**

LV 379, k.ú. Předmostí - v evidenci provozovatelů vedení distribuční soustavy došlo ke změně vlastníka části zařízení a předání do vlastnictví společnosti AUTOCENTRUM Přerov s.r.o., na základě uvedeného nebyla již podepsaná smlouva vložena do KN a ze strany ČEZ byl vznesen požadavek na uzavření nových smluv, pro každého z vlastníků zařízení distribuční soustavy zvlášť. Původní návrh smlouvy byl podepsán ze strany všech smluvních stran, vzhledem k uvedenému předpokládáme součinnost vlastníků pozemku při uzavírání nové smlouvy.

IV.

Dosavadní text čl. III. Smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 27 měsíců od data podpisu této Smlouvy.

V.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě ze dne 12.12.2016 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017, Dodatek č. 2/2018 a Dodatek č. 3 se stávají nedílnou součástí Objednávky č. 03PT-002843 ze dne 12.12.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

EXACT ING s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

ředitel Závodu Brno

09 - 11 - 2018

Podpis:

Jméno:

Datum:

jednatelka

12. 11. 2018