



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. obj. SML 4/18/0144 a č. zhot. 21803_I2

číslo objednatele 4/18/0265

číslo zhotovitele |

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s.r.o. |
PSČ, sídlo: 46001 Liberec, XII, Selská 517 |
zastoupený: Martinem Pabiškou, MBA a Ing. Petrem Jandou - jednatelé
IČO: 18382550 |
DIČ: CZ18382550 |
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci dodatku uzavřeli dne 12. 7. 2018 Smlouvu o dílo; č.obj. SML 4/18/0144, č.zhot. 21803_I2 na provedení stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku – Mostecká“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu potřeby úpravy termínu plnění díla. Zahájení prací na rekonstrukci dešťové kanalizace bylo plánováno na 23. 7. 2018, kdy již měly být dokončeny práce na rekonstrukci NTL plynovodu ve stejném úseku ulice Dr. M. Horákové.

Tyto práce však byly ukončeny cca se 14 - ti denním zpožděním, a teprve 6. 8. 2018 došlo k předání a převzetí staveniště v souladu s bodem 7.1 a 7.2 odst. 7 Smlouvy. Po zahájení výkopových prací bylo v trase dešťové kanalizace v hloubce cca 1 m zastiženo skalní podloží, které je nutné odtěžit skalní frézou místy až do hloubky 3m. Tato skutečnost značně zpomaluje postup výstavby, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty výstavby. Z tohoto důvodu a vzhledem k okolnostem, které nebylo možné v době uzavření Smlouvy předvídat, uzavírají tento Dodatek č. 1.

3. Změny smlouvy

- 3.1 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní takto:**

„4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 30. 6. 2019“

- 3.2 **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.8 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:**

„5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat tak, že

- do faktury za kalendářní rok 2018 zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny skutečně provedené práce, a to ke dni 30. 11. 2018*
- do konečné faktury zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny skutečně provedené práce od poslední fakturace dle předchozího bodu, přičemž toto dorovnání platby si bude nárokovat až v kalendářním roce 2019 po protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu včetně odstranění všech vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.“*

4. Ostatní

- 4.1 Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

5. Všeobecná ustanovení, doložky

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č.1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.6 Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto Dodatku.
- 5.7 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení rady města Liberec č 1212/2018 ze dne 6. 11. 2018

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 20. 11. 2018

V Liberci dne 26. 11. 2018



Tomáš Kysela
náměstek pro technickou
správu majetku města



Martin Pabiška, MBA
jednatel společnosti

