

ZMĚNOVÝ LIST

MSB – Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce

reg.č.stavby:	134V112000270	číslo ZL: 6
smlouva:	E5/2016	
objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČ: 00079481	
zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.	

název ZL: Navýšení kapacity záložních zdrojů elektro

předmět změny:
Navýšení kapacity záložních zdrojů elektro.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Z důvodu zlepšení funkčnosti systému bude provedena změna rozvodů elektro v objektu v návaznosti na rozšíření kapacity vestavěných zdrojů proudu, dle požadavku investora. Důvodem je rušivý provoz agregátu k výrobě elektřiny v průběhu návštěvnického provozu (hlučnost a výfukové plyny).

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Tato potřeba nemohla být předpokládána - veškeré rozvody byly provedeny v souladu s požadavky investora a projektovou dokumentací. Až při zahájení provozu se ukázalo, že ani přes dodatečná opatření k utěsnění agregátu nelze hlučnost jeho provozu dále eliminovat a že výfukové spaliny vzlínají podlahou do prostoru expozice (zejména při nízkém atmosférickém tlaku).

vliv na cenu díla:	rozpočet: viz příloha - rozpočet ZL 6
cena víceprací:	<i>bez DPH</i> 62 341,00 Kč
	<i>21% DPH</i> 13 091,61 Kč
	celkem 75 432,61 Kč

vliv na termín dokončení:
Termín dokončení stavby bude tímto posunut (dosud nedošlo k úplnému předání díla bez vad a nedodělků a nebylo proplaceno zádržné).

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna stavby se projeví v dokumentaci skutečného provedení.

přílohy :	Počet stran/formát:
Rozpočet ZL 6	3/A4

podpis zhotovitele: xxxxxxxx	Datum	20.6.2017
-------------------------------------	-------	-----------

vyjádření projektanta : xxxxxxxx	Datum	20.6.2017
ZL vychází z návrhu připraveného autorem projektu na základě zadání investora.		

vyjádření TDS : xxxxxxxx	Datum	20.6.2017
ZL vychází z návrhu připraveného autorem projektu na základě zadání investora.		

vyjádření investora: xxxxxxxx	Datum	20.6.2017
Navrhované změny si vyžádal investor a tedy s nimi souhlasí.		

REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU SKLÁŘSTVÍ**REKAPITULACE STAVBY**

SO	Popis	Cena dle SoD v Kč	Vícepráce
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	264 753,71	
SO 01	Památník sklářství	6 466 669,41	62 341,00
SO 03	Čerpací jímka a žumpa	390 254,42	
SO 04	Studna	250 906,53	
SO 05	Zastřešní venkovní terasy	490 162,93	
D. č. 3	Změnový list 1 - 4	86 635,61	
D. č. 4	Změnový list 5	-316 593,89	
D. č. 5	Změnový list 6	62 341,00	
Celkem (bez DPH)		7 695 129,72	62 341,00
DPH 21 %		1 615 977,24	13 091,61
Celkem (včetně DPH)		9 311 106,96	75 432,61