

ZMĚNOVÝ LIST

MSB – Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce

reg.č.stavby:	134V112000270	číslo ZL:
smlouva:	E5/2016	4
objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČ: 00079481	
zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.	

název ZL: Úpravy podlah a umístění nádrže na vodu

předmět změny:
Oprava podlahy chodby v 1.NP, úprava podlahy ve sklepech a změna umístění nádrže na vodu

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Viz dále.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Bod 1) Při demontáži podlahy v m.č.101 se nepodařilo jednotlivé kusy dlaždic zachránit v celku - docházelo k jejich praskání na, z hlediska použití nepřijatelné, kusy. Procento plochy provedené ze zbylých původních dlaždic je pro zástupce NPÚ nepřijatelné a požaduje provedení zcela nové dlažby čtvercového formátu (tzv. půdovky) pokládané na pískové lože v celém plošném rozsahu chodby.

Bod 2) Během stavebních prací byl zjištěn průsak srážkových vod bočními stěnami sklepa 002 (bez hydroizolace). Tato voda je odvedena vsakem do stávající neuzpevněné podlahy. V případě provedení dle PD navržené betonové podlahy lze očekávat vznik vodní hladiny. Zástupce AD doporučuje betonovou mazaninu ve sklepech 002 neprovádět.

Bod 3) Vzhledem k vyloučení možnosti zásahu do stávající konstrukce dřevěného krovu AD doporučuje změnu umístění nádrže na vodu oproti původní PD.

vliv na cenu díla: **rozpočet:** viz příloha - rozpočet ZL 4

cena:	<i>bez DPH</i>	26 420,96 Kč
	<i>21% DPH</i>	5 548,40 Kč
	celkem	31 969,36 Kč

vliv na termín dokončení:
Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna stavby se projeví v dokumentaci skutečného provedení.

přílohy :
Rozpočet ZL 4

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxx Datum 13.9.2016

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxx Datum 15.9.2016
Projektant souhlasí se změnou.

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxx Datum 15.9.2016
TDS přijetí změny doporučuje.

vyjádření investora: xxxxxxxxxxxx Datum 20.9.2016
Investor doporučuje přijetí změny z důvodu navržených projektantem a též z důvodu omezení viditelnosti nádrže pro návštěvníky objektu.

vyjádření správce programu 134V112 : Datum