

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0847/18

„MOST EV. Č. 437-034, RATIBOŘ, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	ALPINE Bau CZ a.s.
Adresa:	Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10609
IČ:	026 04 795
DIČ:	CZ02604795
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0847/18 ze dne 19.9.2018 z těchto důvodů:

Nátěr zábradlí mostu ev. č. 347-034 Ratiboř je nutné provést za příznivých klimatických podmínek, které již koncem roku 2018 není možné garantovat.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV., Čas a místo plnění díla, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se.

Termín splnění díla:

I. etapa:	práce spojené s provedením římsy	do 30. 11. 2018
II. etapa:	práce spojené s provedením nátěru zábradlí	do 30. 06. 2019

2. Článek VI., Zaplacení ceny, odst. 2

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Fakturace je dohodnuta takto:

- a) Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti.
- b) Dílčí fakturace bude probíhat po dílčích částech (etapách) na základě soupisu provedených prací písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období.
- c) Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy). Fakturace dodatečných stavebních prací dle řádně uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně v měsíci, ve kterém byly skutečně realizovány, a to k poslednímu dni dílčího fakturačního období.
- d) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- e) V případě, že faktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
- f) Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených pracích, v němž bude zřetelně uvedeno označení a název stavebního objektu, fakturační období, příp. označení názvu ostatních činností spolu s příslušnými částkami a souhrnná rekapitulace nákladů stavby.
- g) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených prací a činností podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení.

- h) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního období, v němž byly provedeny smluvně sjednané práce a činnosti.
- i) Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 15. 11. 2018

.....