

**HARMONOGRAM PRACÍ - KRISTIÁNOV**

Měsíc	4				5				6				7				8				9	
Týden	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
<b>01.Památník sklářství</b>																						
Všeobecné práce	[shaded]																		15.9.2015			
Přípravné práce, zemní práce a základy	[shaded]																					
Konstrukce	[shaded]																					
Kompletace	[shaded]																					
Úpravy povrchu	[shaded]																					
Stavební instalace	[shaded]																					
Elektroinstalace, zabezpečení (hromosvod)	[shaded]																		hromosvod			
Vestavěné zařizovací předměty	[shaded]																					
<b>03.Čerpací jímka a žumpa</b>																						
Zemní práce	[shaded]																					
Podkladní konstrukce	[shaded]																					
Základy	[shaded]																					
Zdi monolitické	[shaded]																					
Stropy monolitické	[shaded]																					
Trubní vedení	[shaded]																					
Elektroinstalace	[shaded]																					
<b>04.Studna</b>																						
Zemní práce	[shaded]																					
Podkladní konstrukce	[shaded]																					
Základy	[shaded]																					
Komunikace	[shaded]																					
Trubní vedení	[shaded]																					
Elektroinstalace	[shaded]																					
<b>05.Zastřešení venkovní terasy</b>																						
Zemní práce	[shaded]																					
Základy	[shaded]																					
Komunikace	[shaded]																					
Trubní vedení	[shaded]																					
Elektroinstalace	[shaded]																					