

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo č. E617-S-2849/2018**

#### **na zpracování technicko - ekonomické studie pro stavbu**

**Název zakázky: TEP „Rozšíření budovy CDP Přerov“**

ISPROFIN: 3273214993

uzavřené dne 17. 8. 2018 mezi smluvními stranami:

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

číslo účtu:

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 1217

Bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

#### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 31. 10. 2018 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění pro 1. Dílčí plnění tak, že tato etapa bude dokončena do 31. 1. 2019 s tím, že navazující 2. Dílčí etapa bude dokončena do 1 měsíce od pokynu objednatele, který bude vydán po ukončení připomínkového řízení, které bude zahájeno do 1 měsíce od skončení 1. Dílčí etapy.

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení 1. Dílčí etapy je nárůst pracnosti v oblastech železničního zabezpečovacího zařízení, silnoproudého zařízení včetně rozvodů a objektů pozemních staveb, které vznikly na základě doposud provedených jednání a výrobních porad, a s tím související požadavek na komplexní řešení přístupových komunikací pro celý areál a organizace dopravy v areálu

včetně nových objektů ubytovny a nových garáží. Dalším důvodem je stále probíhající revize stávajícího rozsahu jednotlivých tratí včetně stanovení výhledového rozsahu řízení tratí vhodných pro zapojení do CPD Přerov a také projednávání Směrnice objednatele, která bude měnit Pokyn Generálního ředitele SŽDC č. 9/2013 “Pracoviště pro dálková řízení“, se kterým musí řešení budovy centrálního dispečinku být v souladu.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ, kdy článek zní nově takto:

## **VI. TERMÍN PLNĚNÍ**

*Předmět díla bude dokončen a předán do:*

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

**Dokončení plnění:** **1 měsíc po vydání pokynu objednatele** (bude vydán po ukončení připomínkového řízení, které bude zahájeno do 1 měsíce od skončení 1. Dílčí etapy)

### **1. Dílčí etapa:**

*Předmět díla v rozsahu – odevzdání k připomínkám*

- bude dokončeno a předáno **do 31. 1. 2019**

- **Nefakturační termín**

### **2. Dílčí etapa:**

*Předmět díla v rozsahu - ukončení celého díla TES se zpracovanými připomínkami*

- bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od pokynu objednatele** (plnění 2. Dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o ukončení projednání dokumentace odbornými složkami SŽDC.)

- **Fakturováno bude 100 % ceny díla**

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci 19.11.2018

V Olomouci 21.11.2018

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.