

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:
„Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice“ a
„Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice“
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2073/2018/Šim

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214993 / 5003540010

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 758

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: zastoupena: Ing. Františkem Kočím a Jánem Dudášem, členy představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 18050132

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou následující skutečnosti:

1. Aktualizace Rozpisu Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a s tím související úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy. Důvody úpravy Rozpisu Ceny Díla jsou (i) v souladu s článkem 1.6. Smlouvy byl Objednateli Zhotovitelem předložen aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, ve struktuře dat dle datového předpisu XC4. Ceny jednotlivých SO a PS byly po vložení do Objednatelem používaného fakturačního systému sjednoceny podle pravidel datového předpisu XC4 (množství zaokrouhлено na tři desetinná místa, ceny na dvě desetinná místa), vzhledem k zaokrouhlování dle shora uvedeného datového předpisu dochází k úpravě Rozpisu Ceny Díla; a (ii) upřesnění fakturačních řad. V této souvislosti se upravuje Příloha č. 4 Smlouvy.
2. Změna technických specifikací Objednatele a s tím související úprava Přílohy č. 2 b) Smlouvy - Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09-18 a Přílohy č. 2 c) - Zvláštní technické podmínky. Důvodem změn je skutečnost, že oproti původním technickým specifikacím se ukázalo, že použití jiných postupů je pro Dílo vhodnější, při zachování stejných standardů kontroly a kvality prací. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a Přílohy č. 2 b) a 2 c) Smlouvy.
3. Úprava Harmonogramu postupu prací a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy. Důvodem úpravy Harmonogramu postupu prací je jeho aktualizace v souvislosti s datem uzavření této Smlouvy a dále i pozdější předání Staveniště Objednatelem po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a Příloha č. 5 Smlouvy.
4. Změna oprávněných osob na straně Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Důvodem změny Oprávněných osob na straně Zhotovitele je změna skutečně nasazeného personálu oproti plánovanému z důvodu úpravy Harmonogramu postupu prací. Objednatel se změnou oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a Příloha č. 6 Smlouvy.
5. Změna Seznamu poddodavatelů na straně Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy – Oprávněné osoby. Objednatel se změnou Seznamu poddodavatelů na straně Zhotovitele souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že změnu závazku dle tohoto Dodatku činí s vědomím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Předmět Dodatku

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše v Preambuli se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2073/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 18050132 ze dne 15.06.2018 takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- mění se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **63 746 060,71 Kč**

slovy: **šedesát tři milionů sedm set čtyřicet šest tisíc šedesát korun českých sedmdesát jeden haléř**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění ke dni Dodatku č. 1.

2) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- mění se stávající znění odst. 5.15 Smlouvy následovně:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/14/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09-18

- aktualizované znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

c) Zvláštní technické podmínky

- aktualizované znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- aktualizované znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- aktualizované znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

aktualizované znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

aktualizované znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele (neobsazeno)

3) Příloha č. 2 b) Smlouvy - Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09-18

mění se stávající znění Přílohy č. 2 b) Smlouvy následovně:

- a. Vypouští se článek 8.1.5 bez náhrady.

4) Příloha č. 2 c) Smlouvy - Zvláštní technické podmínky

mění se stávající znění Přílohy č. 2 c) Smlouvy následovně:

- a. Z článku 5.1.5. se vypouští bez náhrady věta:

„Rozhodující postupové termíny pro Most v km 3,715:

- Montážní prohlídka po sestavení ocelové konstrukce před svařováním jednotlivých montážních styků nejdéle 30 dní před zahájením nepřetržité výluky 90N.“

- b. Vypouští se článek 5.1.12. bez náhrady.

5) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizuje se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a reviduje se zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací. Aktualizuje se znění přílohy č. 5 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a reviduje se zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Aktualizuje se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a reviduje se zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

8) Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Aktualizuje se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a reviduje se zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Dodatku v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2073/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 18050132 ze dne 15.06.2018, nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

	Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	- aktualizované znění ke dni podpisu dodatku č. 1
	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	- aktualizované znění ke dni podpisu dodatku č. 1
	Oprávněné osoby
Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy):	- aktualizované znění ke dni podpisu dodatku č. 1
	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 (Příloha č. 8 Smlouvy):	- aktualizované znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23. 11. 2018

V Praze dne 14. 11. 2018

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Příloha č. 1
(Aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče.

CENA DÍLA - REKAPITULACE

Cena celkem za soubor staveb bez DPH ve výši 63 746 060,71 Kč

z toho :

stavba

„Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice“

<u>Označení SO</u>	<u>Cena části Díla (bez DPH)</u>
Všeobecný objekt	██████████
Rekonstrukce mostu	██████████
Železniční svršek	██████████
Železniční svršek-3.podbití	██████████
Železniční spodek	██████████

stavba:

„Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice“

<u>Označení SO</u>	<u>Cena části Díla (bez DPH)</u>
Všeobecný objekt	██████████
Úpravy železničního svršku	██████████
Úpravy železničního přejezdu v km 4,085	██████████
Most v km 4,355	██████████
Úprava nn vedení	██████████

Příloha č. 2

(Aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

Harmonogram stavby: " Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostovice" a " Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostovice"

Metrostav a.s.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2019												2020											
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III			
1	REALIZACE STAVBY - důležité termíny	435,82 dny	20.08. 18	21.01. 20																								
2	Zahájení stavby, předání staveniště	0 dny	20.08. 18	20.08. 18																								
3	Vlaková výluka	90 dny	05.09. 18	03.12. 18																								
4	Dokončení stavebních prací (max. 11 měsíců)	0 dny	01.07. 19	01.07. 19																								
5	Ukončení plnění (max. 6 měsíců od předání)	0 dny	21.01. 20	21.01. 20																								
6																												
7	Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostovice	315,82 dny	20.08. 18	01.07. 19																								
8	SO 101 - Rekonstrukce mostu	315,82 dny	20.08. 18	01.07. 19																								
9	Práce před výlukou (ZS, přípravné práce)	54 dny	20.08. 18	13.10. 18																								
17	Práce ve výluce (výměna OK, SVI, nové zásypy, zábradlí, železniční svršek)	89 dny	05.09. 18	02.12. 18																								
46	Práce po výluce (sanace a injektáž kamenného a cihelného zdiva, spárování)	120 dny	04.03. 19	01.07. 19																								
48	Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostovice	315,82 dny	20.08. 18	01.07. 19																								
49	SO 301 - Rekonstrukce mostu	315,82 dny	20.08. 18	01.07. 19																								
50	Práce před výlukou (ZS, přípravné práce)	5 dny	20.08. 18	25.08. 18																								
52	Práce ve výluce (SVI, nové zásypy, zábradlí, železniční svršek)	90 dny	05.09. 18	03.12. 18																								
72	Práce po výluce (sanace a injektáž kamenného zdiva, spárování)	120 dny	04.03. 19	01.07. 19																								
74	Ukončení stavby, předání stavby	0 dny	01.07. 19	01.07. 19																								

Projekt: 180613-HMG - Pražský semm
Datum: 10.07. 18

Úkol		Souhrnný		Zahnutý průběh		Seskupit podle souhmu	
Kritický úkol		Zahnutý úkol		Rozdělení		Konečný termín	
Průběh		Zahnutý kritický úkol		Vnější úkoly			
Milník		Zahnutý milník		Souhm projektu			

Příloha č. 3
(Aktualizovaná Příloha č. 6 Smlouvy)

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- hlavní inženýr stavby:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- technický dozor stavebníka (TDS) – železniční svršek:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Fax	---
-----	-----

- technický dozor stavebníka (TDS) –mosty:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství a životní prostředí:

Jméno a příjmení	neobsazeno
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- autorský dozor projektanta:

Jméno a příjmení	neobsazeno
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	---

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	—

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	—

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	—

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	---

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	—

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	—

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	—

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	—

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████
Fax	---

Příloha č. 4
(Aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy)

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
CCE Praha, spol. s.r.o. Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00 IČ: 26134497	Geodetické práce v rozsahu – činnosti hlavního geodeta, geometrické plány, geodetická dokumentace	0,4 %
STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov, Ústí nad Labem, PSČ 400 03 IČ: 25429949	Zhotovitel železničního spodku a svršku	16 %
	CELKEM %	16,4 %