Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S18/201F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Bourací práce objektů stavebního dvora FZÚ – Etapa 1“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SoD**“)

uzavřené dne 15. 10. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 68378271
DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **TREPART s.r.o.,**

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4,
jejímž jménem jedná: Jiří Křemenák, jednatel,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689.

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 25917838
DIČ: CZ25917838

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**").

1. **Změna smlouvy**

   1.1. Specifikace díla dle čl. 3.3 SoD se doplňuje o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepracemi jsou:

      1.1.1. vybourání základových betonových armovaných patek pod sloupy hal v počtu 52 ks a velikosti 1,15x1,15x1,02m,

      1.1.2. jejich následné předrcení a ekologická likvidace vzniklého materiálu.

   1.2. Doba plnění dle čl. 4.1 SoD se prodlužuje o 11 dní. Důvodem prodloužení doby plnění jsou vícepráce uvedené v odst. 1.1 tohoto dodatku.

   1.3. Cena díla dle čl. 5.1 SoD se se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 165.127,- Kč bez DPH. Cena víceprací je určena položkovým rozpočtem uvedeným v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Nová cena díla činí **2.280.490,- Kč** (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát tisíc čtyři sta devadesát Korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

   1.4. Důvody změny předmětu plnění:

   Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána zejména skutečnostmi zjevnými až po odkrytí konstrukcí bouraných objektů. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Vícepráce uvedené v odst. 1.1 tohoto dodatku jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro navazující práce budoucí.

2. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

   3.1. Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Vícepráce 2

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: .....

Za Objednatele:

.....

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

V Praze dne: .....

Za Zhotovitele:

.....

Jiří Křemenák, jednatel