Směrný harmonogram prací:

Činnosti:	Trvání činností																																																				
	Měsíc	9				10				11				12				1				2				3				4				5				6				7				8				9			
	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Uzlové body realizace		1.9. - zahájení stavby																																																			
						1.10. - kácení stromů																																															
					20. 9. - vyprázdnění nádrže																																																
												15.11. - Přerušení prací, zajištění a zazimování stavby																																									
																										1.3. - Zahájení prací po zimní přestávce																											
																																																15.8. - Uvedení spodní výpusti a hrčlavé roury do provozu					
																																																15.8. - Zahájení napouštění					
SO 05 - Mýcení dřevin a náletů, odchyt užovek	předstih																																																				
Zřízení zařízení staveniště																																																					
Prázdění nádrže																																																					
Manipulační pruhy, úpravy na litorálu																																																					
SO 01 - Oprava návodního líce																																																					
SO 02 - Oprava koruny hráze																																																					
SO 03 - Patní drén																																																					
SO 06 - Spodní výpust																																																					
SO 07 - Hrčlavá roura																																																					
SO 08 - Vyčištění odtokových koryt																																																					
SO 09 - Oprava boční hráze a PBP																																																					
SO 10 - Úprava LBP																																																					
Plnění nádrže																																																					
Ukončení stavby																																																					