Příloha č.2 Smlouvy o dílo
Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)

Předpokládaný harmonogram prací prováděných firmou První telefonní společnost s r.o.

Pracovní den *)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Stranová přeložka metalického a optického kabelu ČD-T úsek 2 **)																																																		
Kabelovod (uložení vymístěných chrániček, umístění nových chrániček a kabelových komor) do KK9 po KK1 **)																																																		
Uložení vymístěných chrániček ve zbylé trase **)																																																		
Dokončovací práce																																																		

*) Pracovní den je jakýkoli den z týdne, kdy ranní teplotní minimum bylo 0°C a více a polední teplota byla alespoň 5°C dle údajů CHMU, následující po dni, kdy ranní teplotní minimum bylo 0°C a více a polední teplota byla alespoň 5°C dle údajů ČHMÚ.
**) Udávaný údaj vychází z předpokladu stavební připravenosti k realizaci