Harmonogram stavby: Odpadové centrum, Olomouc demolice objektů Chválkovice

Název	105 256,00				237 890,32				298 963,54				359 798,36					489 657,98				499 687,69					498 965,85				512 698,75					497 081,51			
	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden
Demolice trafostanice																																							
Demolice budovy dílen																																							
Demolice jímky																																							
Další betonové prvky v rámci haly																																							
Demolice haly "D"																																							
Dokončovací práce																																							