HARMONOGRAM PRACÍ -ČASOVÝ

Stavba: Odstranění havárie kostela Nejsvětější Trojice ve Valašskémm Meziříčí

Objednatel: **Muzeum regionu Valašsko** Zhotovitel: **JURÁŇ s.r.o. Ústí 200 Vsetín**

Místo: **Valašské Meziříčí**

		únor 18	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	červenec 19
1a	Kácení stromů,příprava řeziva																		
1b	Výroba a nátěr šindele																		
2a	Příprava stavby,zakrývání a přesun předmětů,artefaktů, křížů																		
2e	Odstranění břidlicové dlažby					OCHOZ													
11	oprava základů (gabiony)																		
12	stavba vnitřního lešení																		
13	monitorování omítek																		
14	monitorování maleb																		
15	demontáž omítek a desek																		
2b	Oprava trámú(plombování,výměna..)																		
2c	Oprava střešní konstrukce																		
2d	Výměna šindele																		
	Restaurátorský záměr -kříže																		
2f	Resaturování křížů, oken…																		
	Restaurátorský záměr - dveře																		
	Restaurování dveří																		
	Restaurování oken, mříží																		
	Restaurování kam. Prvků kostela																		
	Stavba nového ochozu, včetně šindele																		
	Opláštění venk. Stěn																		
3a	Podklad , včetně položení břidlice																		
3b	provedení drenážního systému																		
3c	Obnova omítek																		
3d	Elektroinstalace																		
3e	Hromosvod																		
3f	Úklid staveniště, terénní úpravy																		
	Předání stavby																		