Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: **I/13 Jítrava PHS** ev.č.: 09EU-002179 / G23/15/0538 ; 14045 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 701 Protihluková stěna**	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: **701 / 002**	Číslo ZBV: **002.3**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.08.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: **"I/13 Jítrava PHS společnost ALGON x Swietelsky" — ALGON, a.s., IČ: 284 20 403 + SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599**

Přílohy Změnového listu:

Soupis prací - 6x A4

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Odborem ŽP a přenesenou podmínkou do SP bylo požadováno skácení mimolesní vegetace ještě v době vegetačního klidu, tj. do 31. 3. 2015. Než však proběhl proces výběrového řízení a podpisu smlouvy včetně předání staveniště (1.9.2015), jeden majitel sousedního pozemku psal neustálé stížnosti na hluk (po vykácení) s obavami o ujetí zemního svahu (silnice je v zářezu) s jeho rodinným domem – Jítrava č. p. 95. Tyto stížnosti psal do televize i na MD ČR panu ministrovi. Proto investor nemohl od března čekat na předání staveniště a realizaci stavby a podnikl veškeré nezbytné kroky k zajištění důkazů pro případný soudní spor – tj. objednal samostatně diagnostiku stavebního stavu RD a monitoring svahu stěžovatele (geodetické měření) ještě před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení stavby PHS. Položka na diagnostiku a měření v soupisu prací zhotovitele tak byla celá odečtena.
Jedná se o skutečnost, kterou investor ani projektant nemůže předpokládat. Jedná se o mediální stížnosti vlastníka sousední nemovitosti a podniknutí nezbytných kroků investora k předejití případných soudních sporů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-25 000,00	**0,00**	**-25 000,00**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum 05 -12- 2016	podpis	[redacted]
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum 05 -12- 2016	podpis	[redacted]
Supervize	jméno	[redacted]	datum	podpis	[redacted]
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum 05 -12- 2016	podpis	[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[redacted]	datum 06 -12- 2016	podpis	[redacted]
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum 02 -12- 2016	podpis	[redacted]

Číslo paré: