Veřejná zakázka: **Dodavatel stavby "ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka" - 1. část**

OHL ŽS

Harmonogram časový a finanční

ČASOVÝ HARMONOGRAM

termín: 18 měsíců

Kód	Zakázka	2019												2020									
		05*	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10				
		18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13 14	15 16 17 18	19 20 21 22	23 24 25 26 27	28 29 30 31	32 33 34 35 36	37 38 39 40	41 42 43 44				
PS 01	**Provozní soubory ČOV**																						
DPS.01.1	Strojně technologická zařízení																						
DPS.01.2	Provozní rozvod silnoproudu																						
DPS.01.3.	Měření a regulace-ASŘTP																						
SO 01	**Čistírna odpadních vod**																						
01	Stavební část ČOV																						
02	Příprava území a terénní úpravy																						
03	Komunikace a zpevněné plochy																						
04	Oplocení ČOV																						
05	Odpadní potrubí a výústní objekt z ČOV																						
06	Vodovodní přípojka pro ČOV																						
07	Elektroinstalace ČOV																						
08	Přípojka NN k ČOV																						
SO 02	**Kanalizace Čekyně**																						
01	Stoky splaškové kanalizace																						
02	Přeložky sítí na trase kanalizace																						
03	Výtlak V-1																						
VN	**Nezpůsobilé výdaje**																						
00	Ostatní a vedlejší náklady																						
01	Odbočky na splaškových stokách																						
02	Finální úpravy komunikací																						

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Finanční plnění - uvedeno v tisících Kč bez DPH

měsíční	4 650	4 880	4 997	4 997	4 997	4 997	4 997	4 987	4 673	4 673	4 873	4 891	4 891	4 891	4 891	4 891	4 891	4 908	
roční	39 502								48 473										
CELKEM STAVBA	87 975																		

* termín zahájení ze zadávací dokumentace, bude upraveno dle skutečnosti