Harmonogram postupu prací včetně finančního plánu

Uzpůsobení prostor základní školy ZaHRAda vzdělávacím potřebám žáků

Datum zahájení prací: 11.2.2019, datum dokončení prací dle SoD: 12.5.2019 (90 dní), nový návrh dokončení prací: 30.6.2019

Název	Hramonogram postupu prací v týdnech																					
	11.-15.2.	18.-22.2.	25.2.-1.3.	4.-8.3.	11.-15.3.	18.-22.3.	25.-29.3.	1.-5.4.	8.-12.4.	15.-19.4.	22.-26.4.	29.4.-3.5.	6.-10.5.	13.-17.5.	20.-24.5.	27.-31.5.	3.-7.6.	10.-14.6.	17.-21.6.	24.-30.6.	1.-5.7.	8.-12.7.	15.7.
Předání a převzetí staveniště																							
Připravné práce																							
Bourací a další hlučné práce																							
Vnitřní rozvody																							
Stavební práce, opravy, zapravení, pesrování																							
Příprava stropu pro betonáž																							
Betonáž stropu																							
Zrání betonu																							
Montáž podlahové krytiny																							
Montáž zařízení, nábytku, truhlářských výrobků																							
Terénní úpravy																							
Malování																							
Závěrečný úklid																							
Předání a převzetí díla																							

PŘÍLOHA Č. 2