DODATEK č. 1/2016

ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2016,
č. objednatele 03PU-001182, č. zhotovitele
162012

(I/54 Nížkovice - sesuv svahu)

Objednatel: Reditelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle zastoupený:
[redacted], ředitelem Závodu Brno šumavská 33,
602 OO Brno
[redacted] 65993390

Zhotovitel: SILNICE GROUP as.
Na Florenci 2116/15, 110 OO Praha 1 - Nové Město zastoupený: [redacted] předsedou představenstva IC: 62242105

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání, odst. 2.1

- původní znění:

2.1 Termín ukončení díla a předání díla je 08/2016. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

- nové znění:

2.1 Zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat Objednateli do tří měsíců od zahájení prací. Práce budou zahájeny na základě písemného pokynu Objednatele. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Zdůvodnění:

K úpravě termínu plnění dochází z důvodu nutnosti zajištění vyjádření, která si vyžádal Krajský úřad Jihomoravského kraje při projednávání dopravně-inženýrských opatření. Smluvní strany zohlednily skutečnost, že v současné době není jednoznačně dané, jaký správní akt bude pro zahájení prací požadován. Navázáním zahájení stavebních prací na písemnou výzvu Objednatele bude zajištěno, že práce nebudou realizovány v období nevhodných klimatických podmínek, které může do doby vyřízení potřebných vyjádření, příp. rozhodnutí nastat.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 18.5.2016, č. objednatele 03PU-001182, č. zhotovitele 162012.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.
Za objednatele:

Za objednatele:

V Brně dne 15-08-2016

[redacted]
ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Praze dne 28.7.2016

[redacted]
předseda představenstva