Časový harmonogram prací - na akci :
Terminál IDS Starý Lískovec 1A. etapa – SO C310 Kanalizace BVK – výměna potrubí

Zahájení stavebních prací	1.10.2019
Ukončení stavebních prací	30.4.2020
Doba realizace	2 měsíce

Objekt	Název	měsíc	říjen					Technologická přestávka	duben				
		týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týd.		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týd.
SO C951.2	**Všeobecné konstrukce a práce pro C310**												
	-související práce - geodet, staveniště...												
SO C310	**Kanalizace BVK - výměna potrubí**												
	-sejmutí ornice												
	-hloubení rýhy + odstranění stávajícího potrubí												
	-pokládka potrubí + šachty												
	-betonáž sedla, obsyp, zásyp												
	-zkoušky potrubí												
	-rozprostření ornice												
	-dokončovací práce												

Finanční plnění

Po týdnech bez DPH:	150 300,00	414 500,00	495 300,00	495 300,00	527 194,52	495 300,00	495 300,00	469 400,00	98 850,00
Po týdnech s DPH:	181 863,00	501 545,00	599 313,00	599 313,00	637 905,37	599 313,00	599 313,00	567 974,00	119 608,50
Celkem bez DPH:	3 641 444,52 Kč								
Celkem s DPH:	4 406 147,87 Kč								

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště
Délka a datum výstavby se může měnit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

V Brně, dne 10.9.2019