Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 402/2019

číslo smlouvy zhotovitele 1906016

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27
Zastoupena: [redacted] jednatelem
Zastoupení:
ve věcech smluvních: [redacted] jednatelem
[redacted], na základě plné moci
- ve věcech technických: [redacted]

IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení:
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě., odd. C , vložka 3318

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	**ZŠ TRÁVNÍKY – ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY ŠKOLNÍ DRUŽINY**
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 10453/2019
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	7 047 621,- Kč bez DPH

II. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 12.7.2019 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „**ZŠ Vsetín, Trávníky – zateplení a výměna oken budovy školní družiny**“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

1. Článek **II. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1.
   Jedná se o výměnu prosklené stěny s dveřmi v zádveří hlavního vstupu, doplnění svislé izolace proti vodě, doplnění okapového chodníku, bourání betonové konstrukce ve výkopu, úpravu přístupového chodníku od hřiště, doplnění pákového ovladače okna v úklidové místnosti, výměnu poklopu výlezu na půdu, příplatek za barevné řešení fasády, přeložení části střešní krytiny, doplnění tepelné izolace půdy.

2. Článek **III. Doba plnění a předání staveniště** se vzhledem k nutným vícepracím mění dohodou smluvních stran mění odst. 2 písmeno c) následovně:
   c) dokončení stavebních prací a předání díla: 24.10.2019

3. Článek **IV. Cena díla** se v odstavci č. 1 doplňuje tabulka Rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	5.978.562,-	1.255.498,-	7.234.060,-
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	234.873,45	49.323,42	284.196,87
Cena díla celkem	**6.213.435,45**	**1.304.821,42**	**7.518.256,87**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).

5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 23. zasedání, konaném dne 9.10.2019, pod číslem usnesení 14/23/RM/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce akce: „ZŠ Trávníky – zateplení a výměna oken budovy školní družiny“.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet - vícepráce

Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

[redacted]

Digitálně podepsal [redacted]

Datum: 2019.10.22 13:24:16 +02'00'

_____

[redacted] starosta města

Ve Valašské Bystřici dne

Za zhotovitele:

[redacted]

Digitálně podepsal [redacted]

Datum: 2019.10.21 15:10:26 +02'00'

_____

[redacted] jednatel