HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

ZOO BRNO
Safari - Přístavba stájí pro žirafy

Doba realizace akce	předpoklad zahájení od 18.11.2019; dokončení do 15.7.2020
Záruka na dílo	60 měsíců

LHŮTY VÝSTAVBY ČÁSTI STAVBY	2019								2020																												
	LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
ZAHÁJENÍ			1																																						
Stavební a instalační práce																																									
	20 000,00				200 000,00				200 000,00				870 000,00				870 000,00				870 000,00				870 000,00				870 000,00				12 840,29								4 782 840,29
Zdravotechnika																																									
													30 000,00				65 000,00								26 488,38				65 000,00												186 488,38
Ústřední vytápění a větrání																																									
													62 000,00				120 000,00								40 866,28				120 000,00												342 866,28
Elektroinstalace																																									
													50 000,00				140 000,00				75 000,00				75 000,00				138 975,89												478 975,89
VRN - Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby																																									
	10 127,00				100 000,00				70 000,00				185 000,00				185 000,00				185 000,00				185 000,00				185 000,00				30 000,00								1 135 127,00
UKONČENÍ																																	2		3	5	4				
CENA CELKEM BEZ DPH	30 127,00				300 000,00				270 000,00				1 197 000,00				1 380 000,00				1 130 000,00				1 197 354,66				1 378 975,89				42 840,29				0,00				**6 926 297,84**

Termíny:

Milník 1 : bod 2.2.1. SoD, předání a převzetí staveniště a zahájení plnění do 14 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Milník 2 : bod 2.2.2. SoD, Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek, nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem uvedeným v milníku 3

Milník 3 : bod 2.2.3. SoD, řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělku bránících v užívání nejpozději do 241 kalendářních dnů od termínu předání a převzetí staveništ, tj. do 15.7.2020

Milník 4 : bod 2.2.4. SoD, odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v milníku 3

Milník 5 : bod 2.2.5. SoD, řádné vyklizení staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu uvedeného v milníku 3