Příloha č.4 - Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok		*3 / 2015*	*4 / 2015*	*5 / 2015*	*6 / 2015*	*7 / 2015*	*8 / 2015*	*9 / 2015*	*10 / 2015*	*11 / 2015*	*12 / 2015*	*1 / 2016*	*2 / 2016*	*3 / 2016*	*4 / 2016*	*5 / 2016*	*6 / 2016*	*7 / 2016*	*8 / 2016*	*9 / 2016*	*10 / 2016*	*11 / 2016*	*12 / 2016*	*1 / 2017*	*2 / 2017*	*3 / 2017*	*4 / 2017*	*5 / 2017*	*6 / 2017*	*7 / 2017*	*8 / 2017*	*9 / 2017*	*10 / 2017*	*11 / 2017*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**zodpovědnost za aktivity**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
Řízení projektu	**osoba <u>odpovědná</u> zástupce**																																	
Výstup 1.1.																																		
Aktivita 1.1.1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace (+ schvalovací procesy)	<u>Ing. Seďa</u> Ing. Pikola	X	X	X	X	X	X																											
Aktivita 1.1.2. Rekonstrukce předčištění	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola							objednání, výroba a vydodání vybraných komponentů									X		X	X														
Aktivita 1.1.3. Rekonstrukce biologického čištění	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola																X		X	X	X													
Aktivita 1.1.4. Instalace regenerace kalu	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola																		X	X	X													
Aktivita 1.1.5. Instalace odstranění fosforu	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola																			X	X													
Aktivita 1.1.6 Modernizace kalové koncovky	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola																			X	X													
Aktivita 1.1.7 Rekonstrukce elektrické části	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola																	X	X	X	X													
Aktivita 1.1.8 Rekonstrukce MaR	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola																	X	X	X	X													
Aktivita 1.1.9 Zkušební provoz ČOV	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola																					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Výstup 1.2.																																		
Aktivita 1.2.1. Vypracování provozních předpisů pro ČOV	<u>Ing. Seďa</u> Ing. Pikola																				X	X												
Aktivita 1.2.2. Doplnění laboratorního vybavení	<u>Ing. Jánoš</u> Ing. Pikola																										X	X						
Aktivita 1.2.3. Zaškolení personálu v obsluze ČOV a souvisejících provozů	<u>Ing. Seďa</u> Ing. Pikola																				X	X												

Příloha č.4 - Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok		*3 / 2015*	*4 / 2015*	*5 / 2015*	*6 / 2015*	*7 / 2015*	*8 / 2015*	*9 / 2015*	*10 / 2015*	*11 / 2015*	*12 / 2015*	*1 / 2016*	*2 / 2016*	*3 / 2016*	*4 / 2016*	*5 / 2016*	*6 / 2016*	*7 / 2016*	*8 / 2016*	*9 / 2016*	*10 / 2016*	*11 / 2016*	*12 / 2016*	*1 / 2017*	*2 / 2017*	*3 / 2017*	*4 / 2017*	*5 / 2017*	*6 / 2017*	*7 / 2017*	*8 / 2017*	*9 / 2017*	*10 / 2017*	*11 / 2017*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**zodpovědnost za aktivity**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
Řízení projektu	**osoba odpovědná zástupce**																																	
Aktivita 1.2.4. Zpracování plánu prioritních investic	Ing. Korhon Vojtová			X	X	X	X	X	X	X																								
Aktivita 1.2.5 Zpracování studie pro výpočet tarifů stočného	Ing. Korhon Vojtová					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Aktivita 1.2.6. Zpracování plánu dlouhodobého rozvoje organizace Komunalac	Ing. Korhon Vojtová					X	X	X	X	X	X													X	X	X	X	X	X					
Aktivita 1.2.7. Zpracování manuálu – postupy řízení VaK	Ing. Korhon Vojtová												X	X	X	X	X																	
Aktivita 1.2.8. Školení techniků, vedoucích pracovníků organizace Komunalac a municipality na obdobných provozech v ČR	Ing. Korhon Vojtová																									X								
Výstup 1.3.																																		
Aktivita 1.3.1. Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň ve školách	Ing. Korhon Vojtová																		X	X														
Aktivita 1.3.2. Provedení osvětové kampaně ve školách	Ing. Korhon Vojtová																			X	X													
Aktivita 1.3.3. Vyškolení kontaktních osvětových zaměstnanců organizace Komunalac	Ing. Korhon Vojtová																											X						