ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích

Změna č.: 2	**Číslo SoD:**
zhotovitel: OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	***objednatel:*** Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Popis změny:

I. Předmět změny

Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny termínu zahájení a dokončení realizace díla.
1. Na kontrolním dni dne 20.6.2019 byl vznesen dotaz ze strany zhotovitele ohledně umístění rozvaděče a náhradního zdroje v technické místnosti č.129. Při provedení sondáží bylo zjištěno, že s ohledem na rozměry jednotlivých zařízení není možno umístit dle PD. Jedná se o nepředvídanou situaci.
Nový návrh rozmístění zařízení v místnosti č. 129 byl předán zhotoviteli dne 9.9.2019. Do tohoto termínu nebylo možno provádět hrubé rozvody elektroinstalací v místnosti č.129 a trasy elektroinstalací v její blízkosti. Kvalifikované prodlení 81 kalendářních dnů.
2. Zhotovitel předložil dne 24.6.2019 dotazy ohledně hliníkových výplní otvorů. Veškeré dotazy a nejasnosti byly zodpovězeny ze strany objednatele a AD dne 1.10.2019. Do tohoto termínu nemohla být zahájena výroba uvedených výplní. Kvalifikované prodlení 99 kalendářních dnů.
3. K 28.6.2019 byl ze strany autorského dozoru ukončen smluvní vztah z důvodu ukončení existence AD. Objednatel zahájil neprodleně administrativní kroky k zajištění nového AD. Po tuto dobu došlo ze strany objednatele ke kvalifikovanému prodlení s odpověďmi na otázky vznesené k bodu 1 a 2.

II. Změna ceny díla

Cena díla zůstává beze změny.

III. Změna termínu realizace díla

Termín dokončení díla se mění o 99 kalendářních dní z důvodů uvedených v bodu 2.

IV. Potvrzení změny

zhotovitel:	**objednatel:**
datum: 23. 10. 2019	*datum:* 7. 11. 2019
jméno, příjmení: [redacted]	*jméno, příjmení:* [redacted]
podpis:	*podpis:*