ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavíme na pevných základech

MVN Tutleky, obnova vodního díla	2019												2020										
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
kalendářní týden	2 3 4 5	6 7 8	10 11 12 13	14 15 16 17 18	19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39 40	41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17 18	19 20 21 22	23 24 25 26 27	28 29 30 31	32 33 34 35 36	37 38 39 40	41 42 43 44
Druhy prací			zahájení stavby: 4.3.2019																			
SO - Odstranění nánosu	0	0	20	0	0	0	0	44	486	1 678	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VON - Vedlejší a ostat. náklady (odstr. nán.)	0	0	45	0	0	0	0	182	86	106	100	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0
SO 01 - Bourání	0	0	40	0	0	114	8	0	0	0	150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO 02 - Spodobený objekt	0	0	0	0	0	52	505	490	708	481	534	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
SO 03 - Lávka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
SO 04 - Úprava odpadního koryta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	170	200	0	0	0	0	0
SO 05 - Úpravy hráze	0	0	0	0	0	392	107	0	80	248	250	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0
SO 06 - Rekonstrukce stávajícího přelivu	0	0	0	0	174	21	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
SO 07 - Dělicí hráz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VON - Vedlejší a ostatní náklady	0	0	13	0	0	44	56	16	16	38	20	0	0	0	0	80	80	84	0	0	0	0
MVN Tutleky, obnova vodního díla																						
CELKEM ZA MĚSÍC (bez DPH v tis. Kč)	0	0	118	0	174	623	716	732	1 376	2 982	1 424	0	0	0	0	310	730	84	0	0	0	0
CELKEM ZA ROK (bez DPH v tis. Kč)	8 205												1 124									
CELKEM ZA STAVBU (bez DPH v tis. Kč)	9 329																					

ukončení stavebních prací: 30.6.2020

aktualizace harmonogramu ke dni
15.11.2019