„Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce a expozice, opakované zadání, část 1: Stavební práce“

Předpokládané termíny

předpokládaný termín zahájení díla: 28.2.2020 (do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy)
předpokládané ukončení a předání předmětu díla: do 31.10.2022
dokončení stavebních prací v prostorách pro expozice proběhne: do 31.8.2022

POPIS PRACÍ	2020										2021												2022									
	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	1 měsíc	2 měsíc	3 měsíc	4 měsíc	5 měsíc	6 měsíc	7 měsíc	8 měsíc	9 měsíc	10 měsíc	11 měsíc	12 měsíc	13 měsíc	14 měsíc	15 měsíc	16 měsíc	17 měsíc	18 měsíc	19 měsíc	20 měsíc	21 měsíc	22 měsíc	23 měsíc	24 měsíc	25 měsíc	26 měsíc	27 měsíc	28 měsíc	29 měsíc	30 měsíc	31 měsíc	32 měsíc
Zahájení díla … předpoklad 28.2.2020 (do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy)																																
Zařízení staveniště, zábory, dopravní značení atd.	03/20																															
Archeologický průzkum																																
Lesní lanovka																																
Purkrabství-stavební část																																
Práce HSV																																
Práce PSV																																
Kompletace																																
Císařský palác--stavební část																																
Práce HSV																																
Práce PSV																																
Kompletace																																
Parkán																																
Práce HSV																																
Technické instalace a rozvody																																
Zdravotní instalace																																
Vzduchotechnika																																
Silnoproud+svítidla																																
Vnitřní vybavení																																
Vnitřní vybavení																																
Přípojka kanalizace																																
Přípojka kanalizace																																
Přípojka NN																																
Přípojka NN																																
Sadové úpravy																																
Sadové úpravy																																
Provizorní přípojka NN v průběhu výstavby																																
Provizorní přípojka NN																																
Založení přípojky vody																																
Založení přípojky vody																																
Dokončovací práce, předání stavby																																31.10.2022
dokončení a předání předmětu díla…..do 31.10.2022																																

[redacted]