Vypraveno dne 13-02-2020 711

DODATEK č.2 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 09EU-003718

Název související veřejné zakázky: „I/13 Cvikov - usměrnění dopravy, IČ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	Ing. Radek Mátl, pověřen řízením
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem:	V Horkách 101/1, 460 07 Liberec
IČO:	25458990
DIČ:	CZ25458990
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vložka 1927
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	Ing. Lubošem Vanerem, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I.
Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů požadavku pozastavení výkonu IČ ze strany ŘSD. Na základě jednání s Městem Cvikov a jeho záměru vybudování přechodu pro chodce v blízkosti stavby ŘSD a vydání společného stanoviska Policií ČR k oběma akcím současně, po zpracování projektové dokumentace Městem Cvikov k přechodu pro chodce.

   Doba plnění - podání žádosti o územní rozhodnutí se mění:

   - původní termín 31. 1. 2020
   - nový termín 12/2020

II.
Platební podmínky

2. Vzhledem k dlouhotrvajícímu projednávání s DOSS, rozšířenému rozsahu projednávání a dále vzhledem k propadlým vyjádřením správců inž. sítí a nutnosti jejich aktualizace se navyšuje cena

[redacted]

Původní cena 35 100,- Kč

Cena celkem po navýšení	53 100,- Kč
DPH 21%	11 151,- Kč
Cena celkem včetně DPH	64 251,- Kč

III.
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3.2 Tento Dodatek č.2 k Objednávce je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
3.3 Tento Dodatek č.2 má dvě strany textu.
3.4 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 31. 1. 2020	V Liberci dne 23. 1. 2020
Za Objednatele:	Za Poskytovatele:
Ing. Jan Wohlmuth	Ing. Luboš Vaner
Ředitel správy Liberec	jednatel společnosti
Podpis oprávněné osoby	Podpis oprávněné osoby