Příloha č. 2

Termín zahájení: 03.2020
Termín dokončení: 31.7.2021

	2020										2021						
	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Událost	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
A_00: Základní rozpočet																	
00: Ostatní a vedlejší náklady																	
00: VON Vedlejší a ostatní náklady																	
MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění																	
01: 01.1. Stavební řešení																	
02: 01.2. Konstrukční řešení																	
03: 01.3. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod																	
MKRDR_SO02: SO 02 Budova hospodářského dvora - fasády																	
04: 02.1. Stavební řešení																	
MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1																	
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ																	
06: 03.3. Zdravotně technické instalace																	
07: 03.4. Vytápění																	
08: 03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod																	
09: 03.6. Elektroinstalace slaboproudé																	
10: 03.7. Vzduchotechnika																	
11: 03.9. Vnitřní plynoinstalace																	
12: 03.11. Stabilní hasící zařízení																	
MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C																	
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ																	
14: 04.3. Zdravotně technické instalace																	
15: 04.4. Vytápění																	
16: 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod																	
17: 04.6. Elektroinstalace slaboproudé																	
18: 04.7. Vzduchotechnika																	
19: 04.9. Vnitřní plynoinstalace																	
MKRDR_SO05: SO 05 Přípojka vody																	
20: SO 05 Přípojka vody																	
MKRDR_SO06: SO 06 Dešťová kanalizace																	
21: SO 06 Dešťová kanalizace																	
MKRDR_SO06a: SO 06a Retenční nádrž																	
22: SO 06a Retenční nádrž																	
MKRDR_SO07: SO 07 Splašková kanalizace a ČOV																	
23: SO 07 Splašková kanalizace a ČOV																	
MKRDR_SO08: SO 08 Přípojka plynu																	
24: SO 08 Přípojka plynu																	
MKRDR_SO09: SO 09 Přípojka NN																	
25: SO 09 Přípojka NN																	
MKRDR_SO10: SO 10 Venkovní osvětlení																	
26: SO 10 Venkovní osvětlení																	
MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy																	
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy																	
MKRDR_SO12: SO 12 Sadové úpravy a mobiliář																	
28: 00 Kácení a přípravné práce																	
29: 01 Výsadba stromů																	
30: 02 Kombinované záhony trvalek, travin a cibulovin																	
31: 03 Založení trávníku																	
32: 04 Následná péče o sadovou úpravu za 5 let																	
MKRDR_SO13: SO 13 Oplocení																	
33: SO 13 Oplocení																	
MKRDR_SO14: SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ																	
34: SO 14 Venkovní požární nádrž, nádrž SHZ																	
MKRDR_SO15: SO 15 Náhradní zdroj (DA)																	
35: SO 15 Náhradní zdroj (DA)																	
MKRDR_SO16: SO 16 Venkovní areálové rozvody NN																	
36: SO 16 Venkovní areálové rozvody NN																	