Časový a finanční harmonogram

Terenní úpravy v areálu dílen SŠ Horažďovice na pozemku č.1432/1 k.ú. Horažďovice

Místo: pozemek č. 1432/1 k.ú. Horažďovice

Zadavatel: Střední škola, Horažďovice

P.Č.	objekt stavby	Zkrácený popis	cena v tis.	MJ	2020															
					červen				červenec				srpen				září			
		Převzetí staveniště					20.06.													
010	Zpevněné plochy a kanalizace	Zemní práce	572,07	kpl			72,07	100,00	200,00	200,00										
		Zakládání	61,21	kpl						61,21										
		Vodorovné kce	8,46	kpl						8,46										
		Komunikace	853,76	kpl						3,76	200,00	200,00	50,00		200,00	180,00	20,00			
		Trubní vedení	56,59	kpl					56,59											
		Ostatní	262,97	kpl					36,01	80,00	146,96									
		VRN	63,01	kpl			50,00							13,01						
020	Krycí deska, vjezdová brána	Zemní práce	1,99	kpl							1,99									
		Zakládání	6,15	kpl							6,15									
		Svislé a kompletní kce	350,42	kpl							50,00	100,00	100,00	100,42						
		Trubní vedení	8,76	kpl										8,76						
		Ostatní kce a práce	120,94	kpl								11,66	23,36	45,38	40,56					
		VRN	9,29	kpl							1,00		4,00				4,29			
		Předání stavby															04.09.			
					222,07				1 363,77				765,49				24,29			

cena celkem **2 375,62**

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS ZÁPAD

Pavel Kavale, Michala Jedličková na základě plné moci