CELKOVÝ HARMONOGRAM - EST STAGE

CED - Husa na provázku

NÁZEV PROJEKTU	Květen	červen	červenec	01.08.2020	02.08.2020	03.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	06.08.2020	07.08.2020	08.08.2020	09.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	15.08.2020	16.08.2020	17.08.2020	18.08.2020	19.08.2020	20.08.2020	21.08.2020	22.08.2020	23.08.2020	24.08.2020	25.08.2020	26.08.2020	27.08.2020	28.08.2020	29.08.2020	30.08.2020	31.08.2020
Systém řízení a instalace rozvodů																																		
PROJEKCE																																		
Projekční práce																																		
Předávací dokumentace																																		
Výroba																																		
Rozvaděče a ovládací pulty																																		
Uchycení čidel																																		
Přípojné boxy na tahy																																		
MONTÁŽ SŘ																																		
Demontáž stávající kabeláže																																		
Montáž kabeláže k pohoným jednotkám																																		
Montáž kabeláže k přípojnému místu - pult																																		
Montáž čidel na pohony																																		
Montáž kabeláže hlavního přívodu																																		
Umístění rozvaděčů do rozvodny a ukončení kabeláže																																		
Kalibrace zařízení																																		
MONTÁŽ - INSTALCE ROZVODU																																		
Instalace kabeláže																																		
Montáž přípojných boxů na tahy																																		
Montáž stmívacích jednotek																																		
OŽIVENÍ																																		
Zprovoznění pohonných jednotek																																		
Revize, školení obsluhy a předání zákazníkovy																																		

Ing. Ladislav Vilímek

Digitálně podepsal Ing. Ladislav Vilímek
Datum: 2020.05.14 12:50:47 +02'00'