Příloha č. 1 harmonogram

Harmonogram - "Stavba na výměnu otvorových výplní v budově Nejvyššího soudu"

	Plnění v roce 2020																	
MĚSÍC	1-2	3				4					5				6			
Popis práce / čís. týden		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Předání,převzetí staveniště																		
výroba vzorového okna																		
Výroba oken-dílenské zpracování																		
Zřízení staveniště																		
Vybourání a montáž stávajících oken												6.N.P.	6.N.P.	6.N.P.	6.N.P.	6.N.P.+5.N.P.	5.N.P.	5.N.P.
Dodávka a montáž vnitřních parapetů a obkladů																		
Související zednické práce																		
Základní úklid a výmalba špalet																		
repase dřevěných oken																6.N.P + 5.N.P.	4.N.P+3.N.P.	3.N.P.+2.N.P.
repase kovových oken																		
předání díla objednateli																		

Příloha č. 1 harmonogram

	Plnění v roce 2020																						
MĚSÍC	7					8				9				10					11				
Popis práce / čís. týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Předání,převzetí staveniště																							
výroba vzorového okna																							
Výroba oken-dílenské zpracování																							
Zřízení staveniště																							
Vybourání a montáž stávajících oken	5.N.P.	5.N.P.+4.N.P.	4.N.P.	4.N.P.	4.N.P.	4.N.P.	4.N.P.+3.N.P	3.N.P.	3.N.P.	3.N.P.	3.N.P.+2.N.P	2.N.P.	2.N.P.	2.N.P.	2.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.	1.N.P.+1.P.P	1.P.P	1.P.P	1.P.P	1.P.P
Dodávka a montáž vnitřních parapetů a obkladů																							
Související zednické práce																							
Základní úklid a výmalba špalet																							
repase dřevěných oken																							
repase kovových oken	6.N.P.+5.N.P.	4.N.P.+3.N.P.	2.N.P.+1.N.P.+1.P.P.	1.P.P.	1.P.P.	schodišťové stěny	schodišťové stěny	schodišťové stěny	schodišťové stěny	schodišťové stěny	schodišťové stěny	schodišťové stěny	schodišťové stěny	schodišťové stěny	schodišťové stěny								
předání díla objednateli																							