Časový harmonogram prací

Zakázka:	EKOCENTRUM HRANICE
Zhotovitel:	SAS4REAL s.r.o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice, IČ: 02379139

Poř.č.	Druh činnosti	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
1	Zařízení staveniště, oplocení														
2	Zemní práce obj. SO03, SO04, SO02														
3	Podkladní vrstvy ŠP, Beton SO03, SO04, SO02														
4	Zemní práce a páteřní rozvody kanalizace														
5	Naložení a složení vybouraných hmot														
6	Zemní práce a ŠD konstrukce zpevněných ploch, komunikací a obj. SO05														
7	Monolitické konstrukce SO03, SO04														
8	Monolitické konstrukce SO02														
9	Zemní práce obj. SO01, SO16														
10	Podkladní vrstvy SO01, SO16														
11	Monolitické konstrukce SO01, SO16														
12	Ocelové konstrukce, opláštění, výplně, instalace - rozvody SO03, SO04														
13	Ocelové konstrukce, opláštění, výplně, instalace - rozvody														
14	Ocelové konstrukce, opláštění, výplně, instalace - rozvody SO01, SO16														
15	Venkovní infrastruktura, dopojení objektů a napojení na stávající řád														
16	Vnitřní zařízení objekt, montážní práce														
17	Dokončovací práce na objektech														
18	Hrubé terenní úpravy, násypy														
19	Dorovnání ŠD, doplňky ke komunikacím, kryty a dokončovací práce na SO05														
20	Sadové úpravy														
21	Konečné práce k předání díla														
22	Zahájení přejímacího řízeni														