6. RÁMCOVÝ HARMONOGRAM

Příloha č. 4 - Rámcový Harmonogram celého předmětu plnění

Plán udržitelné městské mobility Liberec- Jablonec nad Nisou

etapa	**aktivita**	**Termín zahájení**	**dokončení**	**aktivity, projednání**	**Milník ano/ne**	**Zodp.osoba.dodavatele**	**Součinnost zadavatele ano/ne**
Komunikační strategie	Vytvoření Strategie komunikace a propagace SUMP	1.3.2020	15.4.2020	Komunikace aktivity	NE	Mgr. Simona Mrázková	ANO
	Naplňování navržené Strategie komunikace a propagace SUMP	1.4.2020	28.2.2021	Komunikace aktivity		Mgr. Simona Mrázková	ANO
Dopravní model		1.3.2020	30.6.2020	-	ANO	Ing. Zdeněk Rogalewicz	NE
Analýza	Sociodopravní průzkum	1.3.2020	15.5.2020	Projednání zadavatel	ANO	PhDr. Tomáš Soukup	ANO
	Cyklistický průzkum	1.4.2020	31.5.2020	Zveřejnění	NE	Ing. Zdeněk Rogalewicz	ANO
	Průzkumy dopravy v klidu	1.3.2020	30.9.2020	Zveřejnění	NE	Ing. Pavel Ibl	ANO
	Analýza individuální automobilové dopravy	1.3.2020	30.9.2020	Pracovní skupina	ANO	Ing. Jan Kašík	NE
	Analýza veřejné dopravy	1.3.2020	30.9.2020	Pracovní skupina		Ing. Jan Kašík	ANO
	Analýza dopravy v klidu	1.3.2020	30.9.2020	Pracovní skupina		Ing. Pavel Ibl	NE
	Analýza pěší a cyklistické dopravy	1.3.2020	30.9.2020	Pracovní skupina		Ing. Zdeněk Rogalewicz	NE
	Modelové výpočty imisí a hlukových zátěží	1.6.2020	30.9.2020	-		RNDr. Daniela Pačesná	NE
Návrhová část	Návrh individuální automobilové dopravy	1.6.2020	30.11.2020	Pracovní skupina	ANO	Ing. Jan Kašík	ANO
	Návrh veřejné dopravy	1.6.2020	30.11.2020	Pracovní skupina		Ing. Jan Kašík	ANO
	Návrh dopravy v klidu	1.6.2020	30.11.2020	Pracovní skupina		Ing. Pavel Ibl	ANO
	Návrh pěší a cyklistické dopravy	1.6.2020	30.11.2020	Pracovní skupina		Ing. Zdeněk Rogalewicz	ANO
	Management mobility	1.6.2020	30.11.2020	Pracovní skupina		Ing. Jan Kašík	ANO
	SEA	1.10.2020	28.2.2021	Veřejné projednání		RNDr. Daniela Pačesná	NE