Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra
Rámcový harmonogram plnění

pořadí	trasa	stanice	zkratka	týden	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	A	Hradčanská	HR	SOD	VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																																																		
2	A	Malostranská	MA	SOD				VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																																															
3	A	Staroměstská	ST	SOD							VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																																											
4	A	Můstek A	MS-A	SOD										VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																																								
5	A	Muzeum A	MU-A	SOD													VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																																					
6	A	Náměstí Míru	NM	SOD																VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																																	
7	A	Jiřího z Poděbrad	JP	SOD																			VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																														
8	A	Flora	FL	SOD																						VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																												
9	A	Želivského	ZE	SOD																									VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																									
10	A	Strašnická	SR	SOD																												VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																						
11	A	Skalka	SK	SOD																															VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN																		
12	B	Českomoravská	CE	SOD																																		VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN															
13	B	Vysočanská	VS	SOD																																					VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN											
14	B	Rajská Zahrada	RZ	SOD																																							VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN									
15	C	Nádraží Holešovice	NH	SOD																																										VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN					
16	C	Florenc C	FR-C	SOD																																												VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN		
17	C	Vyšehrad	VY	SOD																																														VP	PS	RE	RE	RE	ZK	ZK	PD	OVN	OVN

SOD	Podpis smlouvy o dílo
VP	Výzva k plnění
PS	Předání staveniště
RE	Realizace modernizace (UPS v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT)
ZK	Revize, funkční zkoušky (UPS v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT)
PD	Předání díla (UPS v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT) - soupis vad a nedodělků - počátek běhu ZL
OVN	Odstranění vad a nedodělků