ČASOVÝ HARMONOGRAM **„Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“**

MĚSÍC - ROK	září 2020					říjen 2020				listopad 2020					prosinec 2020				leden 2021				únor 2021				březen 2021				duben 2021					květen 2021				červen 2021	
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	■	■																																							
SVISLÉ+KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				■	■	■	■	■	■	■																															
STROPY, STROPNÍ KONSTRUKCE												■	■	■	■	■	■	■	■																						
ÚPRAVY POVRCHU VNITŘNÍ											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
ÚPRAVY POVRCHU VNĚJŠÍ								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
LEŠENÍ																																		■	■	■	■	■	■		
IZOLACE PROTI VODĚ								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
IZOLACE TEPELNÉ																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
ROZVODY ZTI, KOMPLET				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														■	■	■	■	■	■	■						
ROZVODY ELEKTRO													■	■	■	■	■	■	■	■											■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ROZVODY SLABOPROUD										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											■	■	■	■	■	■	■	■	■		
KOMPLETACE ELEKTRO																																■	■	■	■	■	■	■	■		
KOMPLETACE SLABOPROUD																																■	■	■	■	■	■	■	■		
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE																																				■	■	■	■	■	
VYTÁPĚNÍ							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ																													■	■	■	■	■	■	■	■					
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ																											■	■	■	■	■	■	■	■							
DLAŽBY																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
OBKLADY																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
SCHODIŠŤOVÁ KONSTRUKCE																				■	■	■	■	■																	
ROZVOD VĚTRÁNÍ												■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■	■	■	■						
KOMPLETACE VĚTRÁNÍ												■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
PODLAHY POVLAKOVÉ																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ																												■	■	■	■	■									
SÁDROKARTONOVÉ KONTSRUKCE																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
MALBY, NÁTĚRY																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ÚKLID STAVBY												■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	■	■					■	■
BOURACÍ PRÁCE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			

Pavel Konrád

Digitálně podepsal Pavel Konrád
Datum: 2020.08.04 11:34:28 +02'00'