EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1269/2020-SML

Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. **Zhotovitel:**

Sdružení „Sdružení Vlára, Vlachovice 2020“, jejímiž společníky jsou:

Společník číslo 1: **AGPOL s.r.o.**
Sídlo: Jungmannova 153/12, Olomouc 779 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, Vložce 44147
Zastoupený: [redacted]
IČO: 28597044
DIČ: CZ28597044
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Společník číslo 2: **TEREBO s.r.o.**
Sídlo: Dolní náměstí 1356, Vsetín 755 01
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložce 66848
Zastoupený: [redacted]
IČO: 05302692
DIČ: CZ05302692
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 5. 2020 pod názvem: „Sdružení Vlára, Vlachovice 2020“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část F. Povodí Benčice a Vysokopolského potoka - toky**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Termín pro podání nabídek v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část F. Povodí Benčice a Vysokopolského potoka – toky“ byl oproti původním předpokladům prodloužen. Důvodem prodloužení bylo dodržení zákonných lhůt s ohledem na obdržené dotazy uchazečů. K uzavření smlouvy o dílo tak došlo ve výrazně pozdějším termínu, než byl termín, který byl předpokládán v dokumentaci tohoto zadávacího řízení.
3. Pozdější uzavření smlouvy o dílo tak zkrátilo dobu na realizaci díla.
4. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2021. Pokyn objednatele nemůže být zaslán zhotoviteli dříve, než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy díla uvedené v čl.II. odst. 6 bod A, B, C:

Termín zahájení provádění díla: ***do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

Dílčí termíny plnění:

A.Upřesnění koncepce ***do 21. 8. 2020***

B.Doplňující průzkumy ***do 14. 10. 2020***

C.Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ)

do 12. 1. 2021

D.Zajištění společného povolení ***do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele***

E.Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele

F.Autorský dozor

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vč. ujednání o ceně díla, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 4. 8. 2020

Za objednatele:

.....

[redacted]

generální ředitel

V Olomouci dne: 23.7.2020

Za zhotovitele:

.....