		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Milníky plnění SOD	zahájení prací na plnění								dokončení studie, schválení objednatelem													
	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Počet dní od podpisu SOD	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154
a)	**Studie**	7	14	21	28	35	42	49	56	60													
	Geodetické zaměření																						
	Historický průzkum																						
	Další nezbytné podklady pro plnění																						
b)	**DSP**									61	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154
	vyjádření, stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury																						
c)	**IČ k SP**																						
	rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy																						
d)	**DPS**																						
	AD	Činnosti budou probíhat po dobu realizace stavby, předpoklad zadavatele 10 měsíců.																					

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Milníky plnění SOD		rozeslání na vyjádření						podání žádosti o stavební povolení													oznámení zahájení stavebního řízení	
	Týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Počet dní od podpisu SOD	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245	252	259	266	273	280	287	294	301	308
a)	**Studie**																						
	Geodetické zaměření																						
	Historický průzkum																						
	Další nezbytné podklady pro plnění																						
b)	**DSP**	161	168	175	182	189	196	203	210														
	vyjádření, stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury																						
c)	**IČ k SP**									bude prováděno v nejkratších možných termínech													
	rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy									bude prováděno v nejkratších možných termínech													
d)	**DPS**																						
	AD																						

		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	Milníky plnění SOD					nabytí právní moci stavebního povolení	zahájení prací na DPS															ukončení prací na DPS
	Týden	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
	Počet dní od podpisu SOD	315	322	329	336	343	350	357	364	371	378	385	392	399	406	413	420	427	434	441	448	455
a)	**Studie**																					
	Geodetické zaměření																					
	Historický průzkum																					
	Další nezbytné podklady pro plnění																					
b)	**DSP**																					
	vyjádření, stanoviska vlastníků technické a dopravní infrastruktury																					
c)	**IČ k SP**																					
	rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy																					
d)	**DPS**						7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	110
	AD																					

Červeně označený počet dní reprezentuje fakturační milník plnění dle SOD.