Příloha č. 3 SoD: Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: Depo Ústí nad Labem, Jateční - oprava střechy

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5.týden							6.týden							7.týden		
STAVBA CELEK	1	demontáž lana záchytného systému	předání a převzetí Staveniště																											předání Díla																			
	2	odstranění původní krytiny - PVC folie																																															
	3	odvoz a likvidace původní krytiny																																															
	4	dodávka a montáž nové krytiny typu Fatrafol																																															
	5	řešení detailů sloupků zádržného systému																																															
	6	řešení detailů střešních vpustí prům. 125mm																																															
	7	řešení detailů odvětrávacích komínků																																															
	8	svislá doprava materiálu do a z výšky 11 m																																															
	9	opětovné připojení lan záchytného systému																																															
	10	zařízení staveniště																																															
	11	doprava																																															
		Lhůta výstavby* : 25 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 45 kalendářních dnů.**