POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Prague Airport – VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

Projekt:	**Rekonstrukce Bonbonek**	SPP	**229700.00**
Objednatel:	**Letiště Praha a.s.**	PM	[redacted]
Dodavatel	**Siebert + Talaš, spol. s.r.o.**	Pokyn č.	**1**

Stavební objekt: *Administrativní budova Terminálu 1 "Bonbonek"*

Předmět změny: Změna lhůty dodání pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení Stavby, Kompletního katalogu materiálů a výrobků a Informačního modelu stavby aktualizovaného a odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací dle čl. 2.2

Žádost vznesl: Dodavatel

Odkazy na výkresy : Předmět díla v SOD čl. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, dále lhůty pro vypracování předmětu díla dle čl. v SOD 2.2.; Příloha č.4 k SOD - Specifikace stavby

Důvod změny: Prodloužení lhůty dle čl. 2.2. SoD je nutné z důvodu **1) Koordinace řešení únikových tras z Terminálu 1 v úrovni 1PP** - v příloze č.4 SoD - Specifikace stavby bylo zadáno řešit trasu úniku při požáru z budovy T1 - administrativní nástavby až na volné prostranství. V rámci přípravy DSP vznesl Zhotovitel požadavek z PBŘS na úpravu únikových tras z T1 na volné prostranství z části 1PP a bylo nutné prověřit skutečný stav (kapacity osob, skutečná obsazenost jednotlivých prostor, technické provedení a funkčnost stávajících únikových tras) v celém 1PP Terminálu 1. Nad stávající řešení únikových tras z T1 byly do koordinace zahrnuty i investiční akce plánované v následujících 5ti letech, tak aby nedošlo ke zmařeným investicím a úniková trasa plnila svoji funkci i v blízké budoucnosti bez dodatečných finančních nákladů. **2) Zisk dotace z operačního programu Životního prostředí** - z důvodu stanovení parametrů pro splnění požadavků dotačního programu na Fasádní systém, přepočtu teplotechnických vlastností energetickým specialistou, řešení fasádního systému v několika variantách, bylo zjištěno, že navrhované paramentry fasádního systému vycházející z architektonické studie nevyhovují zisku dotačního titulu. Z tohoto důvodu bylo nutno fasádní systém přeřešit do parametrů umožňující zisk tothoto dotačního titulu. Tyto činnosti 1) a 2) způsobí prodloužení lhůty vypracování předmětu díla 1.3.2, 1.3.3,1.3.4 o 42 kalendářních dnů. **Změna nebude mít vliv na cenu díla.**

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Prodloužení lhůty dodání pracovní verze Dokumentace pro stavební povolení Stavby, Kompletního katalogu materiálů a výrobků a Informačního modelu stavby aktualizovaného a odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací z původních 120 kalendářních dnů dle čl.2.2 na 162 kalendářních dnů.

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY (dopad na milník nebo celkový termín): ☑ ANO — **Nový termín dokončení celého Díla:** *26.9.2021*

Prodloužení lhůty dodání z čl 2.2 předmětu díla 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 v SOD ze 120 kalendářních dnů na 162 kalendářních dnů

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Celkový dopad do ceny (Kč): **0,00 Kč**

Suma (Kč) + 0,00 Kč / - 0,00 Kč

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet *NE*

číslo položky	Popis položky	MJ	množství	cena (Kč)	celková cena (Kč)
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč

Za Dodavatele:

Datum: 8.10.2020
V zastoupení Siebert + Talaš, spol. s.r.o.
Jméno: [redacted]
Pozice/Funkce: [redacted]
Podpis:

Za Objednatele:

Datum: 7.9.2020
Letiště Praha a.s.
Podpis:
Jméno: [redacted]
Pozice/Funkce: [redacted] *na základě pověření*

Podpis:
Jméno: [redacted]
Pozice/Funkce: [redacted] *na základě pověření*