Harmonogram provádění prací

příloha č.3 PPZN
a následně příloha č.3 ke smlouvě

Oprava topného systému bytového domu čp. 398, 399 (2)

uzl bod	Položka	uzl.body dle SOD	říjen 2020					listopad				prosinec 20					leden 2021				únor					březen				duben				květen					červen 2021					červenec			
			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	předání a převzetí staveniště předpokl. 1.10.2020																																													
1.etapa																																														
	oprava topného systému																																													
1	**provedení prací na/v BD čp.398**	**do 30.4.2021**																																												
2.etapa																																														
	oprava topného systému																																													
2	**provedení prací na/v BD čp.399**	**do 30.6.2021**																																												
	zkušební provoz																																													
Předání a převzetí díla		**do 30.6.2021**																																												
	vyklizení staveniště	**do 7 dní od předání**																																												

Předpokl. prostavěnost (fakturace za měs) v mil.bez DPH						březen	duben	květen	červen 2021	celkem
							280 000,00	275 179,00	40 000,00	595 179,00